



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas ubicada en la Presidencia Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, sita en calle principal, Puebla, siendo las 11:30 horas del día 21 DE ENERO DE 2023, día y hora señalada para que tenga verificativa el **Acta de Finiquito de los Trabajos** referente a la obra **No. 22015** denominada **"REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR), EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN"**. En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se reunieron por parte del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, la Lic. Aidé Mendoza León Presidente Municipal Constitucional, el Arq. Víctor Manuel Tenorio Pacheco Director de Obras Públicas, el ARO. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL Residente de Obra, y la C.P. Viviana María Francisco Contralor Municipal, y por parte del Contratista, el C. MARIA DEL SAGRADO CORAZON URBINA GALICIA Representante Legal, y el ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ Superintendente de Construcción.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCIÓN)	UNIDAD	VOL.
1.00	DEMOLICIONES		
DEM025	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO	M3	29.28
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	14.71
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	16.98
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	2.22
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	0.14
DEM029	DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO	M2	89.95
43150.00	DESMONTAJE, ACARREO DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO DE ELEMENTOS DE HERRERIA, METALICOS, ANCLADOS O SOLDADOS (MALLAS DE TODO TIPO)	M2	73.92
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LITROS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	31.49
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	31.49
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	157.45



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

2.00		PINTURA	
34000.00	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACION	M2	992.17
34003.00	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	992.17
3.00		CARPINTERIA	
S/C 001	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 0.70 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	2.00
S/C 002	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 0.75 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	4.00
S/C 003	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 1.00 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	3.00
S/C 004	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 1.10 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	7.00
S/C 005	MANTENIMIENTO DE CLOSET INCLUYE BARNIZ DESMONTAJE Y COLOCACION, TODO LO NECESARIO PARA SU REPARACIÓN	PZA	2.00
4.00		MUEBLES SANITARIOS	
DES-MES-1TAR	DESMONTAJE DE MESA CON UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON MATRIAL DE RECUPERACION INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA VOLVER A COLOCAR	PZA	2.00
52501.00	RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.	PZA	4.00
52503.00	RETIRO DE LAVABO INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.	PZA	5.00
33117.00	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	3.00
33198.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	3.00
33121.00	S.Y.C.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	3.00
33208.00	S Y C. DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MCA. JOFEL MOD. 95000 O SIMILAR, INCLUYE UNA CARGA DE JABON.	PZA	3.00
33209.00	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO PORTARROLLO TIPO GRIS Y/O MOD. AE58400 JUNIOR CAP. BOCINA DE 220 MM DIAM., INCLUYE UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO.	PZA	3.00



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

52042.00	SUMINISTRO DE REGADERA HELVEX # 100 CON DOS LLAVES.	PZA	1.00
42120.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, PARA REGADERAS EN ACRÍLICO COLOR OPALINO Y MARCO DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 3". INCLUYE HERRAJE, PASADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	3.04
52440.00	RETIRO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2, 1/4, 1 HP.	PZA	1.00
51303.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP.	PZA	1.00
52015.00	SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO PVC ACAMPANADO (ANGER) T. COCINA	SAL	2.00
S/C 006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 18 TUBOS MARCA SOLARIS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00
5.00	LAMPARAS Y RED ELECTRICA		
56003.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER ABATIBLE 2X18 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GADINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W/RANGO DE TENSION 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2000. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	29.00
51993.00	REVISIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INCL. SUSTITUCIÓN DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.	SAL	54.00
6.00	PISOS		
32102.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENESADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.	M2	71.63
32129.00	S.YC.ZOCLO LIN.MAXIMA CERAMICA PRENES.ESMALT.DE10X31.5CM.ASENT. C/MORT.ADHES.BAJA ABSOR.INC.JUNTA C/COL.6A10MM.ESP.YSEPARAD.	M	35.63
7.00	OBRA EXTERIOR		
PACO001-2	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-8/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, Y CIMBRADO.	M2	194.29
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	23.28
CIM003	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CAL HIDRA.ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M3	11.57
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM ² REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.35



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

0000729

DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	62.51
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	153.25
ACE002	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	71.82
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	81.10
MUTA046	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	70.84
CAS129	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	10.00
BASECA002	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 25 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 150 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 20 X 50 X 80.	PZA	4.00
S/C 007	MOLDURA EN BASE SUPERIOR DE CASTILLO	PZA	9.00
32001.00	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB. CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	41.50
32006.00	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES)	M	39.71
41346.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS, PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	M2	13.45
41344.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M	0.00
S/C 008	RETIRO DE PUERTA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE LA MISMA, PARA CAMBIAR EL FIJO DE LUGAR INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00
S/C 009	RÓTULO DE LOGO DEL ESTADO DE PUEBLA, DEL MUNICIPIO Y LETRAS	M2	30.98
37040.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. CARREO FUERA DE LA OBRA	M2	220.94
37030.00	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	47.36
46049-N	S Y C DE CANG. ALUMINIO ANODIZADO NATURAL P/EST. LINEA CORREDIZA 3x1 3/4" CON FIJO, VENT. CORRED. INCL. CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETE Y TORNILLO, ESCUADRAS Y SELLADO ACRIL. ALUM. Y CONC. SEGUN PLANO	M2	10.44



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

PUERTA DE ALUM	S. Y C. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA INTERIORES, DE 3 X 1 3/4", INCL. CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM VISAGRA DE PROYECCION DE CHAPA MODELO 550 Y VINIL PARA FIJACION DE CRISTAL.	M2	1.68
REG2X.60	REJILLA LONGITUDINAL DE 2.0X0.80X1.0 M DE ALTO CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 1:4 APLANADO Y PULIDO CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15X0.15 CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ÁNGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PINT060	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	25.71
8.00	EXTRAORDINARIOS		
	LAMPARAS Y RED ELECTRICA		
LUMTECNO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLOR-328 B/41	PZA	6.00
	OBRA EXTERIOR		
12134	TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	10.40
11162	LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	1.90
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	8.58
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER)1 CAMPANANA DE 150 MM DIAM. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTADO. UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M	10.40
11110	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	8.56
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.80 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'c 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.	PZA	1.00
32091	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°	M2	11.26
43134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 3.00M DE ANCHO Y 2.10 M DE ALTO, INCLUYE HERRAJES.	PZA	2.00
S/C	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE TUBO MOFLE CAL 18 DE 2 1/2" CON PERFIL RECTANGULAR R250 DE 2 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18. CLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE	M2	25.71



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato: **Precios unitarios y tiempo determinado**

Contrato número: MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2022

Contratista: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.

Fecha de firma del contrato: 21 DE OCTUBRE DE 2022

Importe contractual: **\$937,151.16 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)**

Fondo: FISM 2022

- Fianza de anticipo:

Institución de seguros o aseguradora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

No. De fianza: 3136-13400-7

Fecha de expedición: 21 DE OCTUBRE DE 2022

Monto de la fianza: \$281,145.35

- Fianza de cumplimiento:

Institución de seguros o aseguradora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

No. De fianza: 3136-13399-2

Fecha de expedición: 21 DE OCTUBRE DE 2022

Monto de la fianza: \$93,715.12

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONTRATADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$937,151.16	\$937,151.16
EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$937,151.16	\$937,151.16
DIFERENCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Importe del convenio modificatorio: **\$937,151.16**

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Inicio de ejecución de la obra (según contrato): **24 DE OCTUBRE DE 2022**

Término de ejecución de la obra (según contrato): **22 DE DICIEMBRE DE 2022**

Fecha real de inicio de la obra: **24 DE OCTUBRE DE 2022**

Fecha real de término de la obra: **21 DE ENERO DE 2022**

Número de convenio modificatorio de ampliación al plazo: **CM22015/MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2022**

Fecha convenio modificatorio de ampliación al plazo: **21 DE DICIEMBRE DE 2022**



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE PAGADO	IMPORTE RESTANTE						
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE MAMPARRAS PARA REJERAR EN ACRILO CON PINTURA Y BANCOS DE ALIBRO EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	204	\$ 2,910.00	593,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020400	RETIRO DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1	UDA	1.00	\$ 127.00	127.00	\$147.00	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1	UDA	1.00	\$ 4,440.00	4,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020500	BARRA DE ACIERTA Y CEMENTO CON TUBO DE 10.14.1	DAI	3.00	\$ 3,010.00	9,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010000	ENTRERO Y COLOCACION DE CALAMBRON PARA DE 10 TUBOS PARA 10.14.1	UDA	1.00	\$ 10,017.00	10,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
600	LAMPARAS Y RED ELECTRICA												
010000	ENTRERO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE 200 W EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	UDA	20.00	\$ 1,910.00	38,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010000	ENTRERO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE 200 W EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	UDA	54.00	\$ 1,010.00	54,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
600	REDO												
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE RED DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MP	71.00	\$ 400.00	28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE RED DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	M	20.00	\$ 140.00	2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700	CONCRETOS												
020000	RED DE CONCRETO REJERADO DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	104.00	\$ 377.44	39,253.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	20.00	\$ 120.00	2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	11.27	\$ 1,000.00	11,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	3.25	\$ 2,400.00	7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	M	22.11	\$ 400.00	8,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	100.00	\$ 47.04	4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	71.00	\$ 81.50	5,790.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MP	81.10	\$ 300.45	24,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	70.04	\$ 52.71	3,691.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	M	10.00	\$ 300.00	3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	UDA	4.00	\$ 557.50	2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	UDA	9.00	\$ 307.71	2,769.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	MC	41.00	\$ 200.77	8,231.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
020000	ENTRERO Y COLOCACION DE BARRA COBERTURA DE 10.14.1 EN LA CALLE DEL COMERCIO PARA EL OBRERO PUNTO 10000000	M	20.71	\$ 90.00	1,863.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL PAGADO
	DE	A					
Estimación No.: 2 (dos finiquito)	11 de diciembre de 2022	21 de enero de 2023	\$ 412,554.20	\$ 123,766.26	\$ 288,787.94	\$ 46,206.07	\$ 334,994.01

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

De conformidad con los artículos 52 fracción IV y 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el residente de obra hace constar que el C. MARIA DEL SAGRADO CORAZON URBINA GALICIA hizo entrega de la Fianza por defectos y vicios ocultos No. 3136-13704-8 emitida por la ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. el día 21 DE ENERO DE 2023 por un importe de \$93,715.12


DECLARACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

El ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista, manifiesta que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2022


No habiendo otro asunto que tratar, leída lo que fue la presente acta y estando de acuerdo todos y cada uno de los asistentes, se cierra la presente acta a las 12:30 hrs del mismo día de su inicio. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes se firma la presente por los asistentes al acto,

POR PARTE DEL MUNICIPIO



Lig. Aidé Mendoza León
Presidente Municipal Constitucional



Arq. Víctor Manuel Tenorio Pacheco
Director de Obras Públicas


ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL
Residente de Obra


C.P. Viviana María Francisco
Contralor Municipal

POR PARTE DEL CONTRATISTA


SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

C. MARIA DEL SAGRADO CORAZON
URBINA GALICIA
Representante Legal


ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ
Superintendente de Construcción