



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

CONTROL DE OBRA, AVANCE FISICO-FINANCIERO



HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
SEAH801003GE9




000347

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.			INICIO DE CONTRATO: 23 DE AGOSTO DE 2022			
UBICACIÓN:	SANTA INES AHUATEMPAN			TERMINACION DE CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
MUNICIPIO:	SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 23 DE AGOSTO DE 2022			
No. DE OBRA:	22009			TERMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVR3-009/2022			RETRASO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 90 DIAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO 100.00%							
FISICO REAL 100.00%							
FINANCIERO PROGRAMADO 100.00%							
FINANCIERO REAL 100.00%							
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 757,754.85	\$ -	\$ 757,754.85	\$ 757,754.85	100.00%	\$ -	0.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 757,754.85	\$ -	\$ 757,754.85	\$ 757,754.85	100.00%	\$ -	0.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
ELABORÓ: ING. HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO R.F.C. SEAH801003GE9 CALLE 8 NORTE NO. 120 COL. AGUILES SERDAN SUPERINTENDENTE DE OBRA PUE. REVISÓ: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL <i>[Firma]</i> RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO <i>[Firma]</i> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Ahuatempán Puebla 2021-2024							

HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
SEAH801003GE9



CONTROL DE AVANCE									
NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.						MONTOS	
LOCALIDAD:		SANTA INES AHUATEMPAN	MUNICIPIO:	SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	MODIFICACION PRESUPUESTAL				MONTOS
No. DE OBRA		22009	No. DE CONTRATO:	MSIA-DOP-R33-INV3-009/2022	FECHA DE MONTO:	CONVENIO POR	NO APLICA	I.V.A.:	\$ 653,236.94
FONDO:		FISM-DF	EMPRESA:	HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO	FECHA DE TIEMPO:	CONVENIO POR	NO APLICA	I.V.A.:	\$ 104,517.91
EJERCICIO FISCAL:		2022	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2022	MONTO MODIFICATORIO:	CONVENIO	NO APLICA	I.V.A.:	\$ 757,754.85
PERIODO DE ESTIMACION:		DE 23 DE AGOSTO DE 2022	AL	20 DE NOVIEMBRE DEL 2022	FECHA REAL DE INICIO:	23 DE AGOSTO DE 2022	NO APLICA	I.V.A.:	\$ -
					FECHA REAL DE TERMINO:	20 DE NOVIEMBRE DE		I.V.A.:	\$ -
								TOTAL:	\$ -

ESTADO PRESUPUESTAL DE LA OBRA									
ESTIMACION No.	IMPORTE	AMORTIZACION	SUB TOTAL	I.V.A.	RETENCIONES	TOTAL FACTURADO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	ANTICIPO
ESTIMACION No.1 (UNO) FINIQUITO	\$ 653,236.94	\$ -	\$ 653,236.94	\$ 104,517.91	\$ -	\$ 757,754.85	100.00%	100.00%	ESTIMACION No.1 (UNO) FINIQUITO

SUMAS:	\$ 653,236.94	\$ -	\$ 653,236.94	\$ 104,517.91	\$ -	\$ 757,754.85
DIFERENCIAS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONTRATISTA
ING. HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORÓ
HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
C.P. SEAH801003GE9
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ
ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ
ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Puebla
2021-2024

000349