




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 16:00 horas del día 05 del mes de noviembre de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PENSADOR MEXICANO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.”			
No. de obra: 22008		Contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2022 Convenio Modificatorio No. CM22008/MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2022	
Oficio de asignación: MSIA/TESO-R33/2022/OSP-008		Contratista: HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO	
Monto Asignado	\$1,258,620.51	Monto Contratado:	\$ 1,257,483.60
FISM 2022	\$1,258,620.51	Monto Modificado:	
Fecha de inicio: 23 AGOSTO DE 2022			
Fecha de término: 05 DE NOVIEMBRE DE 2022			
Fianza de vicios ocultos:			
Por el Municipio:		Por el contratista	
 ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL Residente de la obra		 HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO Superintendente de construcción	

Descripción de los trabajos que se reciben:



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
I	TERRACERIAS		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	767,21
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	115,08
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	306,50
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	492,03
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	3003,00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	767,21
CONFCAPSUBR	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA.	M3	115,08
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	153,44
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	199,47
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	29322,09
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1150,82
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	767,21
II	ADOQUINAMIENTO		

TYPICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 Heriberto Fernando Sebastián Avendaño
 R.F.C. SEAH801003GE9
 CALLE 8 NORTE No 120 COL. AGUILAS SERDAN
 C.P. 75750 TEHUACAN, PUE.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	668,13
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'c=200 kg/cm ² SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	52,38
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	45,44
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	13,63
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	302,95
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	668,13
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1,00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1,00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	767,21
III	GUARNICIONES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	124,88
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	280,98
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	24,59
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	312,20

PICAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 Heriberto Fernando Sebastian Avendaño
 R.F.C. SEAH801003GE9
 CALLE 8 NORTE NO. 120 COL. AGUILAS SERDAN
 C.P. 75750 TEHUACAN, PUE.

000634



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	312,20
IV	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
REUBPOSTELE	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSION	PZA	1,00
DEM045	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	479,90
V	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	92,07
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	8074,1
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON	115,06
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	TON/KM	12374,13

DIPYCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Heriberto Fernando Sebastián Avendaño
 R.F.C. SEAH8010036E9
 CALLE 8 NORTE NO. 120 COL. AGUILES SERDAN
 C.P. 75750 TEHUACAN, PUE.

Convenio Modificatorio:

CM22008/MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2022

Fecha real inicio: **23 DE AGOSTO DE 2022**

Fecha real de terminación: **05 DE NOVIEMBRE DE 2022**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ANTICIPO 30%	\$ 377.245.08
ESTIMACIÓN 1	\$ 512,269.68
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	\$ 367,968.84
TOTAL	\$ 1,257,483.60

Pendientes de autorización: _____

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

Manuales de Operación: _____

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:


 LIC. ADÉ MENDOZA LEÓN
 Presidente Municipal Constitucional


 ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
 Director de Obras Públicas


PYCAA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 Heriberto Fernaldo Sebastián Avendaño
 R.F.C. SEAN801003GE9
 CALLE 8 NORIE N° 120 COL. AGUILAS SERDAN
 C.P. 74750 TEHUACAN, PUE.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el contratista

Entrega:


PYCAA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 Heriberto Fernando Sebastián Avendaño
 R.F.C. SEAH801003GE9
 CALLE 8 NORTE No. 120 COL. AGUILES SERDAN
 C.P. 75750 TEHUACAN, PUE.

ING. HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
 Administrador Único


PYCAA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 Heriberto Fernando Sebastián Avendaño
 R.F.C. SEAH801003GE9
 CALLE 8 NORTE No. 120 COL. AGUILES SERDAN
 C.P. 75750 TEHUACAN, PUE.

ING. HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
 Superintendente de Construcción

Representantes de la entidad normativa

Representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

Representantes de la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra


Ines Salazar Romero


PRESIDENTE


Alejandro Alvarez Pastor

SECRETARIO


Rosa Pastor Bias

TESORERO



Patricia Julian Alvarez Valentin

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


Jose Luis Pastor Alvarez

VOCAL 1

VOCAL 2


TIPICAA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Heriberto Fernando Sebastian Avendaño
R.F.C. SEAH8G1003GE9
CALLE 8 NOR OESTE 120 COL. ADULES SERDAN
C.P. 74750 AHUATEMPAN, PUE.