

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A DE C.V
SCH081023334



CONTROL DE AVANCE									
"CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" C.G.T 21DPR03870", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE."									
NOMBRE DE LA OBRA	MIDIFICACION PRESUPUESTAL					MONTOS			
LOCALIDAD:	SAN JUAN NEPOMUCENO	MUNICIPIO:	SANTA INES AHUATEMPAN	FECHA DE CONVENIO	NO APLICA	MONTO CONTRATO	\$ 552,259.05		
No. DE OBRA	22014	No. CONTRATO:	DE MSIA-DOP-R33-AD-014/2022	FECHA DE CONVENIO	NO APLICA	I.V.A.:	\$ 88,361.45		
FONDO:	FISM-DF 2022	EMPRESA:	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A DE C.V	FECHA DE CONVENIO	NO APLICA	TOTAL:	\$ 640,620.50		
EJERCICIO FISCAL:	2022	FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2022	MODIFICATORIO:	NO APLICA	MONTO ANTICIPO	\$ 165,677.72		
PERIODO DE ESTIMACION:	DE 24 DE OCTUBRE DE 2022	AL	10 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA REAL DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2022	I.V.A.:	\$ 26,509.43		
				FECHA REAL DE TERMINO:	NO APLICA	TOTAL:	\$ 192,186.15		

ESTADO PRESUPUESTAL DE LA OBRA									
ESTIMACION No.	IMPORTE	AMORTIZACION	SUB TOTAL	I.V.A.	RETENCIONES	TOTAL FACTURADO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ 165,677.72	\$ 26,509.43	\$ -	\$ 192,186.15	0.00%	0.00%	ANTICIPO
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 366,049.01	\$ 109,814.70	\$ 256,234.31	\$ 40,997.49	\$ -	\$ 297,231.80	66.28%	66.28%	ESTIMACION 1 (UNO)

SUMAS:	\$	366,049.01	\$	109,814.70	\$	421,912.03	\$	67,505.92	\$	489,417.95
DIFERENCIAS	\$	186,210.04	\$	55,863.02	\$	130,347.02	\$	20,865.53	\$	151,202.55

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS



CONTRATISTA

Maria del Sagrado Corazon Urbina
Maria del Sagrado Corazon Urbina
Calle Centro C.P. 75180 Ahuacatlan, Puebla
Tel: 2496903899 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ELABORO
[Signature]
REVISO
[Signature]

ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL
RESIDENTE DE OBRA

APROBO
[Signature]
ARQ. VICTOR MANUEL FERRERO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

000460



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
SCH081023334

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:					II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION		
OBRA:	"CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" C.C.T 21DPR03670", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE."				INICIO DE CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2022		
UBICACION:	EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"				TERMINACION DE CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DE 2022		
MUNICIPIO:	SANTA INES AHUATEMPAN				INICIO REAL: 24 DE OCTUBRE DE 2022		
No. DE OBRA:	22014				TERMINO REAL: NO APLICA		
CONTRATO NO.:	MSIA-DOP-R33-AD-014/2022				RETRASO A LA FECHA: NO APLICA		
CONTRATISTA:	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.				DURACION PROGRAMA DE OBRA:		
					60 DIAS NATURALES		
III.- AVANCE A LA FECHA					IV.- PRORROGAS		
FISICO PROGRAMADO 78.33%							
FISICO REAL 66.28%							
FINANCIERO PROGRAMADO 78.33%							
FINANCIERO REAL 66.28%							
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 640,620.50	\$ -	\$ 424,616.95	\$ 424,616.95	66.28%	\$ 216,003.55	33.72%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 640,620.50	\$ -	\$ 424,616.95	\$ 424,616.95	66.28%	\$ 216,003.55	33.72%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 192,186.15	\$ -	\$ 127,385.05		\$ 127,385.05	\$ 64,801.10		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION			ACUMULADO		
\$ -		\$ -			\$ -		
ELABORÓ: ING JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ <i>[Firma]</i> SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V. REVISÓ: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL <i>[Firma]</i> RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENQUIRIO MACHECO <i>[Firma]</i> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Santa Ines Ahuatempan Puebla 2021-2024							

Calzada Reforma No.102
Col. Centro C.P. 75100 Ajojuca, Pueb.
RFC: SCH081023334
Tel: 24986603099