



FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
FCO1903215N4

000190

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN			
OBRA:	REHABILITACIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CERCADO PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE "5 DE MAYO" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO DE CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2023		
UBICACIÓN:	POZO 5 DE MAYO			TERMINACIÓN DE CONTRATO:	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL:	12 DE DICIEMBRE DE 2023		
No. DE OBRA:	23020			TERMINO REAL:	NO APLICA		
CONTRATO NO.:	MSIA-DOP-R33-AD-020/2023			RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA		
CONTRATISTA:	FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			DURACIÓN PROGRAMA DE OBRA:	90 DIAS NATURALES		
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FÍSICO PROGRAMADO			100.00%				
FÍSICO REAL			100.00%				
FINANCIERO PROGRAMADO			100.00%				
FINANCIERO REAL			100.00%				
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 74,455.82	\$ -	\$ 74,455.82	\$ 74,455.82	100.00%	\$ -	0.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 74,455.82	\$ -	\$ 74,455.82	\$ 74,455.82	100.00%	\$ -	0.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACIÓN:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCIÓN			ACUMULADO		
\$ -		\$ -			\$ -		
ELABORÓ: FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. JOSE MARCOS JIMENEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA TEL. 236-308-7300 CEL. 237-167-01-35				REVISÓ: MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Ahuatempan Puebla 2021-2024	