



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

CONTROL DE OBRA, AVANCE FISICO-FINANCIERO



GALDINO ARENAS ALMEIDA
AEAG790319Q71

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION DEL KM 0+000 AL 1+1700, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUTEMPAN, PUEBLA			INICIO DE CONTRATO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2022		
UBICACION:	CABECERA MUNICIPAL			TERMINACION DE CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DEL 2022		
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUTEMPAN, PUEBLA.			INICIO REAL:	12 DE NOVIEMBRE DE 2022		
No. DE OBRA:	22017			TERMINO REAL:	19 DE ENERO DEL 2023		
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVRS-017/2022			RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA		
CONTRATISTA:	GALDINO ARENAS ALMEIDA			DURACION PROGRAMA DE OBRA:	69 DIAS NATURALES		
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO	100.00%						
FISICO REAL	100.00%						
FINANCIERO PROGRAMADO	100.00%						
FINANCIERO REAL	100.00%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,588,763.46	\$ 826,825.00	\$ 761,938.46	\$ 1,588,763.46	100.00%	\$ -	0.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,588,763.46	\$ 826,825.00	\$ 761,938.46	\$ 1,588,763.46	100.00%	\$ -	0.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCION		ACUMULADO				
\$ -	\$ -		\$ -				
ELABORÓ: ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA		REVISÓ: ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ		AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO			
SUPERINTENDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			

ALTE. J. DOMESTICO Nº 84
SAN HATEL T. AYUPAN
TANQUE DE AGUA

San Inés Ahutempan
Puebla
2021-2024