



DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
ROPD960305NY0

CONSTRUCCIONES

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTA INÉS, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO DE CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2023			
UBICACIÓN:	BARRIO SANTA INÉS AHUATEMPAN			TERMINACION DE CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023			
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 29 DE AGOSTO DE 2023			
No. DE OBRA:	23013			TERMINO REAL: NO APLICA			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVRS-013/2023			RETRASO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 90 DIAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO	30.00%						
FISICO REAL	0.00%						
FINANCIERO PROGRAMADO	30.00%						
FINANCIERO REAL	0.00%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 2,760,255.61	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,760,255.61	100.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 2,760,255.61	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,760,255.61	100.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 828,076.66	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 828,076.66		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
ELABORÓ: ARQ. CRISTABEL GÓMEZ LEÓN <i>[Firma]</i> SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS <i>[Firma]</i> RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO <i>[Firma]</i> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS							

Ahuatempan
Puebla
2021-2024



DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
ROPD960305NYO

CONSTRUCCIONES

CONTROL DE AVANCE									
NOMBRE DE LA OBRA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTA INÉS, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA				MODIFICACION PRESUPUESTAL			MONTOS
LOCALIDAD:	SANTA INÉS AHUATEMPAN	MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	FECHA DE MONTO:	CONVENIO POR	NO APLICA	NO APLICA	CONTRATO	\$ 2,379,530.70
No. DE OBRA	23013	No. CONTRATO:	DE MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2023	FECHA DE TIEMPO:	CONVENIO POR	NO APLICA	NO APLICA	I.V.A.:	\$ 380,724.91
FONDO:	FAISMUN	EMPRESA:	DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL	MODIFICATORIO:	CONVENIO	NO APLICA	NO APLICA	TOTAL:	\$ 2,760,255.61
EJERCICIO FISCAL:	2023	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2023	FECHA REAL DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2023	29 DE AGOSTO DE 2023	29 DE AGOSTO DE 2023	MONTO ANTICIPO	\$ 713,859.21
PERIODO DE ESTIMACION:	DE 29 DE AGOSTO DE 2023	AL	29 DE AGOSTO DE 2023	FECHA REAL DE TERMINO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	I.V.A.:	\$ 114,217.47
								TOTAL:	\$ 828,076.68

ESTADO PRESUPUESTAL DE LA OBRA									
ESTIMACION No.	IMPORTE	AMORTIZACION	SUB TOTAL	I.V.A.	RETENCIONES	TOTAL FACTURADO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ 713,859.21	\$ 114,217.47	\$ -	\$ 828,076.68	0.00%	0.00%	ANTICIPO

SUMAS:	\$ -	\$ -	\$ 713,859.21	\$ 114,217.47	\$ -	\$ 828,076.68
DIFERENCIAS:	\$ 2,379,530.70	\$ 713,859.21	\$ 1,665,671.49	\$ 266,507.44	\$ -	\$ 1,932,178.93

CONTRATISTA
C. DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
REPRESENTANTE LEGAL
F. 2023-08-29
ROPD960305NYO

ELABORÓ
ARQ. CRISTÓBAL GOMEZ LEON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ
ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS
RESINETE DE OBRA

APROBÓ
ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Ahuatempan
Puebla
2021-2024

000643