



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO (PÓLIZA DEL SISTEMA)

0000610



GALDINO ARENAS ALMEIDA
AEAG790319Q71

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE ADELAIDO MACEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PINO SUAREZ, UBICADO EN BARRIO DE LOS REYES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO DE CONTRATO:		14 DE AGOSTO DEL 2023	
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL			TERMINACION DE CONTRATO:		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO REAL:		14 DE AGOSTO DEL 2023	
No. DE OBRA:	23009			TERMINO REAL:		NO APLICA	
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVRS-009/2023			RETRASO A LA FECHA:		NO APLICA	
CONTRATISTA:	GALDINO ARENAS ALMEIDA			DURACION PROGRAMA DE OBRA:		45 DIAS NATURALES	
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO	81.42%						
FISICO REAL	81.42%						
FINANCIERO PROGRAMADO	81.42%						
FINANCIERO REAL	81.42%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 2,363,701.78	\$ -	\$ 1,924,407.96	\$ 1,924,407.96	81.42%	\$ 439,293.82	18.58%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 2,363,701.78	\$ -	\$ 1,924,407.96	\$ 1,924,407.96	81.42%	\$ 439,293.82	18.58%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
 ELABORÓ: ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA CALLE ALLENDE NO. 20 AHUATEMPAN, PUEBLA SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE OBRA  AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ahuatempán Puebla 2021-2024							