



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



EN LA LOCALIDAD DE EN EL BARRIO DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA. DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TEJALPA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE SAN RAMON EN EL BARRIO DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	
NO. DE OBRA: 23016	CONTRATO NO. MSIA-DOP-R33-INV3-016/2023
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-016	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MADAXI S.A DE C.V PERSONA MORAL
MONTO ASIGNADO: \$1,079,666.06	MONTO DEL CONTRATO:\$1,077,459.30 DIFERENCIA PRESUPUESTAL:\$ 0.00 MONTO MODIFICADO: \$ 0.00
MONTO EJERCIDO: \$1,077,459.30	FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
EJERCICIO: 2023	FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
POR EL MUNICIPIO:	POR EL CONTRATISTA:
 ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE LA OBRA	 ING. MARCO ANTONIO PÉREZ ROJAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIONES MADAXI S.A. DE C.V. AV. 29 PONIENTE No.4112 INT. DEP. 1-C COL. BELISARIO DOMINGUEZ CP:72180 TEL: 01 222 2441993 PUEBLA, PUEBLA.	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

PARTIDA 1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	717.67
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	326.87
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	424.94
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	467.43



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	717.67
	BASE HIDRAULICA		
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	143.53
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	143.53
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	21099.50
PARTIDA 2	PAVIMENTO		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1076.51
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	717.67
PIADC012	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	657.93
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	717.67
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm ² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	281.64
DENTELLON200	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM ² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	M	22.75



CONSTRUCCIONES MAESTRANZA S.A. DE CV
 AV. 29 PONIENTE No. 412 INT. DEF. 1-C
 COL. BELISARIO DOMINGUEZ CP: 72180
 TEL: 0432-4411443
 PUEBLA, PUE.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	861.58
PARTIDA 3	OBRA COMPLEMENTARIA		
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZODE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CM. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	3.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	252.80
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	252.80
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	45.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	126.40
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	4.00
s/c- 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MARCA URBAN AR 78W MODELO LSU-L78-M180-B180, INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W., CAÑÓN DE ORIENTACIÓN, LÁMPARA URBAN SAECSA 78 W. 12 VCD., TARJETA INTELIGENTE EDOCA, GABINETE METÁLICO AISLADO TÉRMICO, CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 180 A-H, POSTE SAECSA CON BRAZO CURVO DE 9 METROS, BASE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	5.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	717.67



CONSTRUCCIONES MADRUG SA DE CV.
AV. 29 PONIENTE No. 112 INT. DEP. 1-C
COL. BEKISARIO DOMINGUEZ CP:72180
TEL. 01 224 4336076 / 4336200
PUEBLA, PUE.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

S/C-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	pza	1.00
---------	--	-----	------

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$1,077,459.30**
 CONVENIO MODIFICADO NO. CM-MSIA-DOP-R33-INVR3-016/2023
 MONTO MODIFICADO: **\$ 0.00**
 FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: **30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
 FECHA REAL INICIO: **02 DE OCTUBRE DE 2023**
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **15 DE DICIEMBRE DE 2023**
 RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

CONSTRUCCIONES MADAXI S.A. DE C.V.
 AV. 29 PONIENTE NO. 4112 INT. DEP. 1-C
 COL. BELSARIO DOMÍNGUEZ CP:72180
 TEL: 224 41993
 PUEBLA, PUEBLA

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
ANTICIPO	FAISMUN	\$323,237.79
ESTIMACION 1	FAISMUN 2023	\$598,808.79
ESTIMACION 2 FINIQUITO	FAISMUN 2023	\$155,412.72
	TOTAL	\$1,077,459.30

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**
 MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**
 CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**
 NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 13:50 HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.

CONTRATACIÓN MUNICIPAL
 Santa Inés Ahuatempan
 Puebla
 2021-2024

CONTRATACIÓN MUNICIPAL
 Santa Inés Ahuatempan
 Puebla
 2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
Puebla
2021-2024

LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempan
2021-2024

C.P. VIVIANA MARIA FRANCISCO
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Santa Inés
Ahuatempan
2021-2024

ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MADAXI S.A. DE C.V. ENTREGA:
AV. 29 PONIENTE No. 4112 INT. DEP. 1-C
COL. BELISARIO DOMINGUEZ CP:72180
TEL: 01 224 241 993
CONSTRUCCIONES MADAXI S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
DANIEL MARIN CASTELLANOS
(PERSONA MORAL)

ING. MARCO ANTONIO PÉREZ ROJAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIONES MADAXI S.A DE C.V
(PERSONA MORAL)

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE

X
SECRETARIO

+
TESORERO

V. DE CONTROL Y VIGILANCIA
1º VOCAL
2º VOCAL