




HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO
SEAH801003GE9



AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PENSADOR MEXICANO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.			INICIO DE CONTRATO: 23 DE AGOSTO DE 2022			
UBICACIÓN:	SANTA INÉS AHUATEMPAN			TERMINACION DE CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 23 DE AGOSTO DE 2022			
No. DE OBRA:	22008			TERMINO REAL: NO APLICA			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INV-R3-008/2022			RETRASO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 75 DIAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO			61.33%				
FISICO REAL			58.20%				
FINANCIERO PROGRAMADO			61.33%				
FINANCIERO REAL			58.20%				
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,257,483.80	\$ -	\$ 731,813.83	\$ 731,813.83	58.20%	\$ 525,669.77	41.80%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,257,483.80	\$ -	\$ 731,813.83	\$ 731,813.83	58.20%	\$ 525,669.77	41.80%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 377,245.08	\$ -	\$ 219,544.15		\$ 219,544.15	\$ 157,700.93		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION			ACUMULADO		
\$ -		\$ -			\$ -		
<p>    </p>							
<p> ELABORÓ: Heriberto Fernando Sebastián Avendaño ING. HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO R.F.C. SEAH801003GE9 CALLE DEL NORTE No. 120 COL. AGUILAS SERDAN C.P. 75750 TEHUACAN, PUE. </p>				<p> REVISÓ: Arq. Fernando Eduardo Luis Villamil ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL </p>		<p> AUTORIZÓ: Arq. Víctor Manuel Tenorio Pacheco ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO </p>	
SUPERINTENDENTE DE OBRA				RESIDENTE DE OBRA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	