




H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

CONTROL DE AVANCE

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.

SCH081023334



AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION					
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLEJON DEL MEZQUITE Y CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA."	INICIO DE CONTRATO:	29 DE AGOSTO DE 2023				
UBICACIÓN:	ENTRE CALLEJON DEL MEZQUITE Y CALLE INSURGENTES	TERMINACION DE CONTRATO:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	INICIO REAL:	29 DE AGOSTO DE 2023				
No. DE OBRA:	23012	TERMINO REAL:	NO APLICA				
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVR5-012/2023	RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA				
CONTRATISTA:	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.	DURACION PROGRAMA DE OBRA:	90 DIAS NATURALES				
III.- AVANCE A LA FECHA		IV.- PROROGAS					
FISICO PROGRAMADO	30.00%						
FISICO REAL	0.00%						
FINANCIERO PROGRAMADO	30.00%						
FINANCIERO REAL	0.00%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 2,096,205.29	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,096,205.29	100.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 2,096,205.29	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 2,096,205.29	100.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:			
\$ 628,861.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,861.59			
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCION	ACUMULADO					
\$ -	\$ -	\$ -					
ELABORÓ: ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ <i>[Firma]</i> SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS <i>[Firma]</i> RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENDRIO <i>[Firma]</i> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS							

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
PROYECTOS OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Calzada Reforma No.102
Col. Centro C.P. 75180 Aljojuca, Puebla.
RFC: SCH081023334
Tel: 2496903899

DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS
Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOO S.A. de C.V.
PROYECTOS, OBRAS, PUBLICIDAD, HERRAMIENTAS

Domicilio: Calzada Ballesteros No. 102
Col. Centro C.P. 775100 Alajuela, Pinarol.
Tel./Fax. 01 245 45 23417

[illegible]

PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS



Calzada Reforma No.102
Col. Centro C.P. 75180 Alfojuca, Puebla.
RFC: SCH08 023334
Tel: 0955 90 3699

REPRESENTANTE LEGAL

ELABORÓ

SE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL

RESIDNETE DE OBRA

ΠΡΟΒΟΛΟ

DIRECCION
TENORIO PACHECO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**Quintana Roo
Tehuacan
Puebla
2021-2024**

000601