



0000711

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 17:00 horas del día 21 del mes de enero de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN"	
No. de obra: 22015	Contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2022 Convenio Modificatorio No. CM22015/MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2022
Oficio de asignación: MSIA/TESO-R33/2022/OSP-015	Contratista: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
Monto Asignado \$ 939,251.16 FISM 2022 \$ 939,251.16	Monto Contratado: \$ 937,151.16
Fecha de inicio: 24 de octubre de 2022	
Fecha de término: 22 de diciembre de 2022	
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL Residente de la obra	Por el contratista:  ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ Superintendente de Construcción

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.  
DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Calzada Reforma No. 102  
Col. Centro C. P. 760 100 Jajocota, Puebla.  
Tel: 2496903999



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
<b>1.00</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
DEM025	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO	M3	29.28
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	14.71
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	16.98
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	2.22
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	0.14
DEM029	DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO	M2	69.95
43150.00	DESMONTAJE, ACARREO DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO DE ELEMENTOS DE HERRERIA, METALICOS, ANCLADOS O SOLDADOS ( MALLAS DE TODO TIPO)	M2	73.92
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LITROS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	31.49
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	31.49
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	157.45
<b>2.00</b>	<b>PINTURA</b>		
34000.00	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACION	M2	992.17
34003.00	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	992.17
<b>3.00</b>	<b>CARPINTERIA</b>		
S/C 001	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 0.70 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	2.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE PUEBLA  
MUNICIPIO DE SANTA INÉS  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.  
SISTEMAS DE OBRAS PÚBLICAS  
TELÉFONOS: 2496903899

HERFLOGO S.A. DE C.V.

Calzada Reforma No.102  
Col. Centro C.P. 75180 Ahuajolucan, Puebla.  
RFC: SCH081023334  
Tel: 2496903899



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

S/C 002	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 0.75 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	4.00
S/C 003	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 1.00 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	3.00
S/C 004	SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. DE 1.10 X 2.40 M. INCLUYE CHAPA PHILLIPS, COLOCACION, EL PRECIO ES POR OBRA TERMINADA	PZA	7.00
S/C 005	MANTENIMIENTO DE CLOSET INCLUYE BARNIZ DESMONTAJE Y COLOCACION, TODO LO NECESARIO PARA SU REPARACIÓN	PZA	2.00
<b>4.00</b>	<b>MUEBLES SANITARIOS</b>		
DES-MES-1TAR	DESMONTAJE DE MESA CON UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON MATERIAL DE RECUPERACION INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA VOLVER A COLOCAR	PZA	2.00
52501.00	RETIRO DE W.C. DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.	PZA	4.00
52503.00	RETIRO DE LAVABO INC. RECUPERACION DE LA PIEZA Y LIMPIEZA.	PZA	5.00
33117.00	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	3.00
33198.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	3.00
33121.00	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	3.00
33208.00	S Y C. DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MCA. JOFEL MOD. 85000 O SIMILAR, INCLUYE UNA CARGA DE JABON.	PZA	3.00
33209.00	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO PORTARROLLO TIPO GRIS Y/O MOD. AE58400 JUNIOR CAP. BOCINA DE 220 MM.DIAM., INCLUYE UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO.	PZA	3.00
52042.00	SUMINISTRO DE REGADERA HELVEX # 100 CON DOS LLAVES.	PZA	1.00
42120.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, PARA REGADERAS EN ACRÍLICO COLOR OPALINO Y MARCO DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 3", INCLUYE HERRAJE, PASADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	3.04
52440.00	RETIRO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2, 1/4, 1 HP.	PZA	1.00
51303.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP.	PZA	1.00

0000713  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.  
OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS  
Calzada Reforma No.102  
Cen. Centro C.P. 75180 Aljojuca, Puebla.  
RFC: SCH081023334  
Tel: 24666903699  
*[Handwritten signature]*



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

52015.00	SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO PVC ACAMPANADO (ANGER) T. COCINA	SAL	2.00
S/C 006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 16 TUBOS MARCA SOLARIS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00
<b>5.00</b>	<b>LAMPARAS Y RED ELECTRICA</b>		
56003.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER ABATIBLE 2X18 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSION 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	29.00
51993.00	REVISION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS.	SAL	54.00
<b>6.00</b>	<b>PISOS</b>		
32102.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.	M2	71.63
32129.00	S.YC.ZOCLO LIN.MAXIMA CERAMICA PENS.ESMALT.DE10X31.5CM.ASENT. C/MORT.ADHES.BAJA ABSOR.INC.JUNTA C/COL.6A10MM.ESP.YSEPARAD.	M	35.63
<b>7.00</b>	<b>OBRA EXTERIOR</b>		
PACO001-2	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, Y CIMBRADO.	M2	194.29
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	23.28
CIM003	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M3	11.57
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.35
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	62.51
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	153.25

0000714

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE FISCALÍA  
Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCCIONES HERFLOSO S.A. DE CV  
PROYECTOS DE OBRAS DE PUEBLAS Y PUEBLITAS



Calle 15 de Septiembre No. 102  
Cm. Santa Inés, Pue.  
R.F.C. H-08-1023384  
Tel. 296603397



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ACE002	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	71.82
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	81.10
MUTA046	SOBREPREGIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	70.84
CAS129	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	10.00
BASECA002	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 25 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 150 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 20 X 50 X 80.	PZA	4.00
S/C 007	MOLDURA EN BASE SUPERIOR DE CASTILLO	PZA	9.00
32001.00	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	41.50
32006.00	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 (REPARACIONES)	M	39.71
41346.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS,PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	M2	13.45
41344.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M	0.00
S/C 008	RETIRO DE PUERTA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE LA MISMA, PARA CAMBIAR EL FIJO DE LUGAR INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00
S/C 009	RÓTULO DE LOGO DEL ESTADO DE PUEBLA, DEL MUNICIPIO Y LETRAS	M2	30.98
37040.00	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	220.94
37030.00	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	47.36



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Santa Inés  
Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

*[Handwritten signatures and stamps]*

CONSTRUCCIONES HERFLORES  
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLORES S.A. DE CV  
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLORES S.A. DE CV  
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLORES S.A. DE CV

Calzada Reforma No. 102  
Col. Centro C.P. 75180 Aljojuca, Puebla.  
RFC: SCH081023334  
Tel. 2496903899



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

46049-N	S Y C DE CANC. ALUMINIO ANODIZADO NATURAL P/EST. LINEA CORREDIZA 3x1 3/4" CON FIJO, VENT. CORRED. INCL. MOSQUITERO FIJO CON SOLERA DE ALUM. CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. VINIL PARA SUJETAR CRISTAL TAQUETE Y TORNILLO, ESCUADRAS Y SELLADO ACRIL. ALUM. Y CONC. SEGUN PLANO	M2	10.44
PUERTA DE ALUM	S. Y C. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA INTERIORES, DE 3 X 1 3/4", INCL. CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM VISAGRA DE PROYECCION DE CHAPA MODELO 550 Y VINIL PARA FIJACION DE CRISTAL.	M2	1.68
REG2X.60	REJILLA LONGITUDINAL DE 2.0X0.60X1.0 M DE ALTO CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 1:4 APLANADO Y PULIDO CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15X0.15 CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ÁNGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PINT060	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	25.71
<b>8.00</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
	LAMPARAS Y RED ELECTRICA		
LUMTECNO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLCR-328 B/41	PZA	6.00
	OBRA EXTERIOR		
12194	TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS PARA DRENAJE, INCLUYE; EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	10.40
11162	LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	1.90
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	8.58
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER)1 CAMPANANA DE 150 MM DIAM. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTADO. UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M	10.40
11110	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	8.56

CONSTRUCTIVOS HENFLOGO S.A. DE C.V.  
 PROYECTOS OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS  
 Calle Reforma No. 102  
 Col. Centro C.P. 75180 Ajojuca, Puebla.  
 RFC: SCH061023334  
 Tel: 2466903899



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.	PZA	1.00
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°	M2	11.26
43134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 3.00M DE ANCHO Y 2.10 M DE ALTO, INCLUYE HERRAJES.	PZA	2.00
s/c	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE TUBO MOFLE CAL.18 DE 2 1/2" CON PERFIL RECTANGULAR R250 DE 2 1/2"X 1 1/2" CALIBRE 18. CLUYE TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE	M2	25.71



Convenio Modificatorio:

**CM22015/MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2022**

Fecha real inicio: **24 DE OCTUBRE DE 2022** Fecha real de terminación: **21 DE ENERO DE 2023**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ANTICIPO 30%	\$ 281,145.35
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 321,011.80
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO	\$ 334,994.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 937,151.16</b>

**SEMINAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.**  
 ESPECIALISTAS EN OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS



Calzada Reforma No. 102  
 Col. Centro C. P. 745100 Ahuatempan, Puebla  
 R.F.C. SC89112224  
 Tel: 2496603895  
*Corporación Seminas*

Pendientes de autorización: \_\_\_\_\_

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: \_\_\_\_\_

Manuales de Operación: \_\_\_\_\_



# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Certificado de garantía de calidad: \_\_\_\_\_

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: \_\_\_\_\_

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante  
Recibe:

\_\_\_\_\_  
LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN  
Presidente Municipal Constitucional



\_\_\_\_\_  
ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO  
Director de Obras Públicas

ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO  
Director de Obras Públicas

Por el contratista  
Entrega:

\_\_\_\_\_  
C. MARIA DEL SAGRADO CORAZÓN URBINA GALICIA REPRESENTANTE LEGAL

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.  
PROYECTOS, OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS



Salvada Reforma No. 102  
C.P. 75180 Aljojuca, Puebla.  
R.F. SCH081023334  
C.F. 0003899

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ  
Superintendente de Construcción

Representantes de la entidad normativa

\_\_\_\_\_



0000719

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

\_\_\_\_\_

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
Santa Inés Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:

\_\_\_\_\_

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Alejandro Alvarez Pastor   
Alberto Luis Garcia

PRESIDENTE

SECRETARIO

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.  
PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Calzada Reforma No. 102  
Col. Centro C.P. 7580 Ajuicua, Puebla,  
RFC: S04F001023334  
Tel. 2390034662

Jose Maria Filemon Clemente  
Chino

TESORERO

Maria Cristina Alvarez Francisco

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Maria Dolores Garcia

VOCAL 1

\_\_\_\_\_

VOCAL 2

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Santa Inés Ahuatempan  
Puebla  
2021-2024