



REYES JIMÉNEZ BECERRIL
JIBR950105CA0



AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	"REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA "NABOR HERNÁNDEZ CAMACHO" CON CLAVE 21DPR0364R" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO DE CONTRATO: 23 DE AGOSTO DE 2022			
UBICACIÓN:	PRIMARIA NABOR HERNÁNDEZ CAMACHO CLAVE: 21DPR0364R FRENTE A LA PRESIDENCIA			TERMINACION DE CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2022			
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 23 DE AGOSTO DE 2022			
No. DE OBRA:	22007			TERMINO REAL: NO APLICA			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVR3-007/2022			RETRASO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	REYES JIMÉNEZ BECERRIL			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 60 DÍAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO		48.33%					
FISICO REAL		70.89%					
FINANCIERO PROGRAMADO		48.33%					
FINANCIERO REAL		70.89%					
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 871,958.95	\$ -	\$ 618,150.95	\$ 618,150.95	70.89%	\$ 253,807.90	29.11%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 871,958.95	\$ -	\$ 618,150.95	\$ 618,150.95	70.89%	\$ 253,807.90	29.11%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 261,567.06	\$ -	\$ 185,445.29		\$ 185,445.29	\$ 76,142.37		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
ING FRANCISCO ANGEL BETANZO SÚPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ARQ. FERNANDO DUARTE LUIS RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIS PACHECO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS							



REYES JIMÉNEZ BECERRIL
JIBR950105CA0



CONTROL DE AVANCE									
"REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA "NABOR HERNÁNDEZ CAMACHO" CON CLAVE 21DPR0364R" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.									
NOMBRE DE LA OBRA	MIDIFICACION PRESUPUESTAL						MONTOS		
LOCALIDAD:	SANTA INÉS AHUATEMPAN	MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	FECHA DE MONTO:	CONVENIO POR	NO APLICA	MONTO CONTRATO	\$ 751,688.66	
Nº. DE OBRA	22007	No. CONTRATO:	DE MSIA-DOP-R33-INV-R3-007/2022	FECHA DE TIEMPO:	CONVENIO POR	NO APLICA	I.V.A.:	\$ 120,270.19	
FONDO:	FISM-DF	EMPRESA:	REYES JIMÉNEZ BECERRIL	MONTO MODIFICATORIO:	CONVENIO	NO APLICA	TOTAL:	\$ 871,958.85	
EJERCICIO FISCAL:	2022	FECHA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA REAL DE INICIO:	23 DE AGOSTO DE 2022		MONTO ANTIPO	\$ 225,506.80	
PERIODO ESTIMACION:	DE 23 DE AGOSTO DE 2022	AL	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA REAL DE TERMINO:	NO APLICA		I.V.A.:	\$ 36,081.06	
							TOTAL:	\$ 281,587.66	

ESTADO PRESUPUESTAL DE LA OBRA									
ESTIMACION No.	IMPORTE	AMORTIZACION	SUB TOTAL	I.V.A.	RETENCIONES	TOTAL FACTURADO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ANTIPO	\$ -	\$ -	\$ 225,506.80	\$ 36,081.06	\$ -	\$ 261,587.86	0.00%	0.00%	ANTIPO
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 532,888.75	\$ 159,866.63	\$ 373,022.12	\$ 59,683.54	\$ -	\$ 432,705.66	70.88%	70.88%	ESTIMACION 1 (UNO)

SUMAS:	\$ 532,888.75	\$ 159,866.63	\$ 598,528.72	\$ 95,764.60	\$ -	\$ 694,293.32
DIFERENCIAS	\$ 216,799.91	\$ 65,639.97	\$ 153,159.94	\$ 24,505.99	\$ -	\$ 177,665.53



ELABORÓ

ING FRANCISCO ANGEL BETANZO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ
ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ
ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

0000601