



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



EN LA LOCALIDAD DE **DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.**" DEL MUNICIPIO DE **SANTA INÉS AHUATEMPAN**, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA **27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLEJON DEL MEZQUITE Y CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA."	
NO. DE OBRA: 23012	CONTRATO NO. MSIA-DOP-R33-INVR5-012/2023
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-012	CONTRATISTA: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V. PERSONA MORAL
MONTO ASIGNADO: \$2,097,842.45	MONTO DEL CONTRATO: \$2,096,205.29 DIFERENCIA PRESUPUESTAL: MONTO MODIFICADO:
MONTO EJERCIDO: \$2,096,205.29	FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2023
EJERCICIO: 2023	FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
<p>POR EL MUNICIPIO:</p>  <p>ARQ. FERNADO EDUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE LA OBRA</p>	<p>POR EL CONTRATISTA:</p>  <p>C. ING. JOSÉ CLEMENTE LINO FLORES GÓMEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN</p>



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

BANQUETAS			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	448.75

000866



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	87.51
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	87.51
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	262.53
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	33.99
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	35.90
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	448.75
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	428.00
2.-	GUARNICIONES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	167.88
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALIDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	67.15
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	235.04





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	333.84
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	49915.76
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1926.00
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	1284.00
4.-	ADOQUIN		
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	54.95
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	10.99
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	422.70
PIADC018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1182.59
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'c=200 kg/cm ² SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	56.00
DENTELLON200	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM ² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 METROS	M	20.00



000869



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1186.02
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1284.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
3121 01	INCREMENTO DEL PRECIO DE LA CAIDA POR CADA 0.50 M. DE CAIDA	INC	0.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA , PARA CARGAS NORMA AASTHTO CLASE H-25	PZA	3.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	2.00
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00
5.-	SEÑALAMIENTO		
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	54.00
PAAS025	LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	M	173.12
PAAS024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	PZA	8.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	PZA	1.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024
CONTRALORIA MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$2,096,205.29**
 CONVENIO MODIFICADO NO. N/A
 MONTO MODIFICADO: N/A
 FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: 0
 FECHA REAL INICIO: **29 DE AGOSTO DE 2023**
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **27 DE NOVIEMBRE DE 2023**
 RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
ANTICIPO	FAISMUN	\$628,861.59
ESTIMACION 1	FAISMUN 2023	\$858,554.34
ESTIMACION 2 FINIQUITO	FAISMUN 2023	\$608,789.36
	TOTAL	\$2,096,205.29

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**
 MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**
 CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**
 NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.


 POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE
LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE:

RECIBE:


ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
 DIRECTOR DE OBRAS

C.P. VIVIANA MARIA FRANCISCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA
 ENTREGA:


**SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
HERFLOGO S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL
**C. MARIA DEL SAGRADO CORAZON
URBINA GALICIA**
 (PERSONA MORAL)


C. ING. JOSÉ CLEMENTE LINO FLORES GÓMEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
**SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A.
DE C.V.**
 (PERSONA MORAL)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000871

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA



[Signature]
Mauricio Nahua León
PRESIDENTE

[Signature]
Jesus Antonio Medera Reyes
SECRETARIO

[Signature]
Teresa Mecca Mecca
TESORERO

[Signature]
Isaías Tranquilino Medera Reyes
V. DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
Cecilia Mecca Mecca
1º VOCAL

[Signature]
Nigel Tober Muñoz
2º VOCAL

