



FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO
RATF8105301S5

NOMBRE DE LA OBRA		CONTROL DE AVANCE										MONTOS	
		MODIFICACION PRESUPUESTAL										MONTO CONTRATO	\$
LOCALIDAD:	BARRIO DE SAN ANTONIO TIERRA NEGRA	MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUTEMPAN, PUEBLA	FECHA DE MONTO:	CONVENIO POR	NO APLICA							1,081,705.49
No. DE OBRA	23015	No. CONTRATO:	DE MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2023	FECHA DE MONTO:	CONVENIO POR	NO APLICA							173,072.88
FONDO:	FAISMUN	EMPRESA:	FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO	FECHA DE MONTO:	CONVENIO	NO APLICA							1,254,778.37
EJERCICIO FISCAL:	2023	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MODIFICATORIO:									324,511.65
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA REAL DE INICIO:		12 DE SEPTIEMBRE DE 2023							51,921.06
				FECHA REAL DE TERMINO:		NO APLICA							379,433.51

[illegible]

	SUMAS:	\$	-	\$	324,511.65	\$	51,921.86	\$	-	\$	376,433.51	
DIFERENCIAS	\$	1,081,705.49	\$	324,511.65	\$	262,493.84	\$	121,151.02	\$	-	\$	878,344.86

COLONIA SANTA
 R. T. 12
 C. 200 273 8193
 PUEBLO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 CALLES 27 Y 28, PUEBLO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 C.A. 700 273 8193
 Cód. 200 273 8193

RAMIREZ
CONFECCIONES
INDUSTRIAS Y RELIGIANOS/ALES
CALLE SIERRA DE LA NEBLINA, PUENA.
C.A. PUENA
Cel. 299 876 0330

REVISÓ

REVISO



ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS

RESPONDE DE OBRA

APROBÓ

ARG. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL 0+000 AL 1+320 DE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA PROLONGACIÓN DE ADELAIDO MACEDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	INICIO DE CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN:	CAMINO SACA COSECHAS	TERMINACION DE CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUTEMPAN, PUEBLA	INICIO REAL:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
No. DE OBRA:	23015	TERMINO REAL:	NO APLICA
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INV R3-015/2023	RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA
CONTRATISTA:	FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO	DURACION PROGRAMA DE OBRA:	60 DIAS NATURALES

III.- AVANCE A LA FECHA		IV.- PRORROGAS
FISICO PROGRAMADO	30.00%	
FISICO REAL	0.00%	
FINANCIERO PROGRAMADO	30.00%	
FINANCIERO REAL	0.00%	

V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,254,778.37	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,254,778.37	100.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,254,778.37	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,254,778.37	100.00%

VI.- ANTICIPO				
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:
\$ 376,433.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,433.51

VII.- DEDUCCIONES		
DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCION	ACUMULADO
\$ -	\$ -	\$ -


 EL C. CPO.
 ING. VICENTE FELICIANO MORALES
 R. RAMÍREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE MÉXICO
 OFICINA DE INGENIERÍA DE OBRA
 CALLE 25 MAYO 104, GUADALUPE, PUEBLA,
 P.R. 70000.
 Cel. 201 178 0016

REVISO:
ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO:
ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Secretaría de Obras Públicas
Ahuatempa
Puebla
2021-2024