

000458

SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A DE C.V
SIP160128CA4



AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.-FECHA DE INICIO Y TERMINACION	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE EJERCITOS DE OTE Y CALLE 16 DE SEPTIMBRE, EN BARRIO DE JESUS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	INICIO DE CONTRATO:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN:	BARRIO DE JESUS	TERMINACION DE CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUTEMPAN, PUEBLA.	INICIO REAL:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
No. DE OBRA:	22012	TERMINO REAL:	NO APLICA
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-AD-012/2022	RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA
CONTRATISTA:	SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A DE C.V	DURACION PROGRAMA DE OBRA:	60 DIAS NATURALES

III.- AVANCE A LA FECHA		IV.- PRORROGAS	
FISICO PROGRAMADO	48.33%		
FISICO REAL	57.21%		
FINANCIERO PROGRAMADO	48.33%		
FINANCIERO REAL	57.21%		

V.- COSTO DE LA OBRA

CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 668,154.64	\$ -	\$ 382,226.14	\$ 382,226.14	57.21%	\$ 285,928.50	42.79%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 668,154.64	\$ -	\$ 382,226.14	\$ 382,226.14	57.21%	\$ 285,928.50	42.79%

VI.- ANTICIPO

OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VII.- DEDUCCIONES

DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCION	ACUMULADO
\$ -	\$ -	\$ -

<p>ELABORO: ARQ. CARLOS DELA CRUZ LÓPEZ SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V. Calle Paseo del Ferrocarril, 204-1 Lomas de Angélica, San Andrés Cholula, Puebla C.P. 72830 E-mail: infraenproyectos@gmail.com</p>	<p>REVISO: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>AUTORIZO: ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO BACHICO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>
---	--	--



Calle Paseo del Ferrocarril, 204-1
 Lomas de Angélica, San Andrés Cholula, Puebla
 C.P. 72830 E-mail: infraenproyectos@gmail.com