



000253

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 17:00 horas del día 19 del mes de enero de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION DEL KM 0+000 AL 1+1700, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUTEMPAN, PUEBLA"	
No. de obra: 22017	Contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR5-017/2022 Convenio Modificadorio No. CM22017/MSIA-DOP-R33-INVR5-017/2022
Oficio de asignación: MSIA/TESO-R33/2022/OSP-017	Contratista: GALDINO ARENAS ALMEIDA
Monto Asignado FISM 2022	\$1,590,705.82 \$1,590,705.82
Monto Contratado:	\$1,588,763.46
Fecha de inicio: 12 de noviembre 2022	
Fecha de término: 26 de diciembre 2022	
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ RESIDENTE DE LA OBRA	Por el contratista  ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Descripción de los trabajos que se reciben:



000254

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
	PRELIMINARES		
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL ÁREA DE TRABAJO	M2	1,314.25
1000	RUPTURA Y DEMOLICION, EMPEDRADOS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MAMPOSTERIAS Y CONCRETOS.		
1000 20	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	M	35.86
1000 04	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	3.14
1010 00	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO..		
1010 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	575.26
1020 00	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...		
1020 02	HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	347.04
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	922.30
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9000 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO	M3	747.84
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO	M3/KM	3,739.20
9001 00	ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9001 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	485.86
9003 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9003 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	2,429.30
	LINEA DE CONDUCCION		
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 01	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	175.41
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA		
8005 02	TUBERÍA HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIÁMETRO	M	1,652.56
2280 00	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES		
2280 06	DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	M	224.94

PROCESO DE RECEPCIÓN
SAN MATEO TLAXIAPAN
Tehuacan PUE
2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempa
Puebla
2023



000255

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

1131 00	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	347.04
1131 01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	459.58
	CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES		
2240 00	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES...		
2240 002	TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M	CAJA	10.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS...		
2243 01	SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4").	PZA	10.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE...		
2244 01	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG.	PZA	10.00
8024 00	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA EPÓXICA.		
8024 02	DE 2" DE DIÁMETRO ROSCADA.	PZA	6.00
8033 00	SUMINISTRO DE VÁLVULA AUTOMÁTICA REDUCTORA DE PRESIÓN DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B PINTURA EPÓXICA...		
8033 01	DE 2" DE DIÁMETRO ROSCADA.	PZA	-
8035 00	SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...		
8035 01	DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO.	PZA	4.00
	CASTILLOS		
4030 00	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...		
4030 05	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3	0.86
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...		
4080 02	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2	23.04
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.	KG	192.49
	REVESTIMIENTO		
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL ÁREA DE TRABAJO	M2	9,795.62
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO		

PROCESOS CONSTRUCCIÓN
PORIENTE NO
MATEO TLAXPA
CAMACHALCO AUE

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024



000256

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PROCC
PROCESOS CONSTRUCTIVOS
SAN MATEO TLAXIPAN
TECAMACHALCO MEX

1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,625.80
1121 00	TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS		
1121 05	REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARREO 1er. KM	M3	2,110.88
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO	M3/KM	7,176.99
	REPOSICIONES Y LIMPIEZA		
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 01	CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	2.51
1001 00	CONSTRUCCIÓN DE...		
1001 01	BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	2.51
1001 05	PAVIMENTO ASFÁLTICO C/CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR.	M2	12.55
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	47.92
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	23.00

Convenio Modificatorio:

CM22017/MSIA-DOP-R33-INVR5-017/2022

Fecha real inicio: 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 Fecha real de terminación: 19 DE ENERO DE 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 826,825.00
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO	\$ 761,938.46
TOTAL	\$ 1,588,763.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024



000257

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



Pendientes de autorización: _____

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

Manuales de Operación: _____

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:


LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN
Presidente Municipal Constitucional


ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
Director de Obras Públicas



000258

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el contratista

Entrega:



ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA
Representante Legal

ARQ. GALDINO ARENAS ALMEIDA
Superintendente de Construcción



Representantes de la entidad normativa

Representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

Representantes de la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO


000259

PROCC
TODOS LOS DÍAS
CALLE 3 PONIENTE NO. 1
SAN MATEO TLAXIAPAN
TECAMACHALCO PUE.

Representantes del comité de beneficiarios de la obra


Juan Gonzalez Ramirez

PRESIDENTE


Jose Carlos Esteban Andrade

SECRETARIO


Miguel Canalizo Escuela

TESORERO


Juana Serapio Pesado

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


Gregorio Gerardo Mendoza Zamora

VOCAL 1

VOCAL 2



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION DEL KM 0+000 AL 1+1700, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA"