



H. AYUNTAMIENTO  
AHUATEMPAN  
2021-2024

# **ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA**



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EN LA LOCALIDAD DE EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA. DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

<b>NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN ELÉCTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CAMINO A HUEJONAPAN " EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.</b>	
<b>NO. DE OBRA: 23008</b>	<b>CONTRATO NO. MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2023</b>
<b>OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-008</b>	<b>CONTRATISTA: FEJU CONSTRUCTORA S.A DE C.V PERSONA MORAL</b>
<b>MONTO ASIGNADO: \$1,186,892.02</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO:\$1,186,465.81 DIFERENCIA PRESUPUESTAL:\$155,321.62 MONTO MODIFICADO: \$1,342,387.43</b>
<b>MONTO EJERCIDO: \$1,342,387.43</b>	<b>FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023</b>
<b>EJERCICIO: 2023</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2023</b>
<b>FIANZA DE VICIOS OCULTOS:</b>	
<b>POR EL MUNICIPIO:</b>	<b>POR EL CONTRATISTA:</b>
 <b>ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS</b> RESIDENTE DE LA OBRA	 <b>CONSTRUCTORA FEJU S.A. DE C.V.</b> CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 3315 COL. FRACC. EL CULTURAL TEHUACAN-PUEBLA, G.P. 79705 TEL: 238 383 7363 CEL: 237 1070135  <b>ING. JOSE MARCOS JIMENEZ</b> SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

PARTIDA 1	AMPLEACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN		
S/C001	TRAZO GEORREFERENCIADO Y NIVELACION PARA LA EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS ELECTRICAS INCLUYE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	840.00
EXCA002	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 METROS	M3	14.57



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000548

S/C002	ACARREO DE POSTES DE PLANTA AL SITIO DE LA OBRA EN PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO	PZAS	17.00
POSTCON13-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	17.00
RETENIDA-RDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	10.00
S/C003	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00
ESTRUCRP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	14.00
ESTRUCPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	7.00
CABLEDESKG-AL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO ACSR DEL CALIBRE 2 AL 1113 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG	299.22
S/C004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO ACSRDEL CALIBRE 1/0 VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	257.81
S/C005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION 1R,1P, INCLUYE: MATERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	20.00
S/C006	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION B3, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	10.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
Santa Inés  
Ahuatempán  
Puebla  
2021-2024

CONSEJO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
Santa Inés  
Ahuatempán  
Puebla  
2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL  
Santa Inés  
Ahuatempán  
Puebla  
2021-2024

CONSEJO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
Santa Inés  
Ahuatempán  
Puebla  
2021-2024





## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000550



S/C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2.NUMERAL XI	PZA	
<b>3.00</b>	<b>CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
S/C010	PODA DE ARBOLES A MAS DE 8 METROS DE ALTURA DE NIVEL DE PISO INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00
S/C012	ROTULACION DE POSTES CONFORME A NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	17.00
S/C013	ROTULACION DE TRANSFORMADORES NUMERO ECONOMICO CON FORME A NORMAS C.F.E.	PZA	2.00

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$1,186,465.81**

CONVENIO MODIFICADO NO. CM-MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2023

MONTO MODIFICADO: **\$1,342,387.43**

FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: **28 DE NOVIEMBRE DE 2023**

FECHA REAL INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2023**

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **29 DE OCTUBRE DE 2023**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
<b>ANTICIPO</b>	<b>FAISMUN</b>	<b>\$355,939.65</b>
<b>ESTIMACION 1</b>	FAISMUN 2023	\$733,220.64
<b>ESTIMACION 2 FINIQUITO</b>	FAISMUN 2023	\$253,227.04
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,342,387.43</b>

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**

MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**

NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:30 HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE

*[Signature]*

**LIC. AIDE WIENDOZA LEÓN.**

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE:



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**Santa Inés**

**C.P. VIVIANA MARIA FRANCISCO**

CONTRALORA MUNICIPAL

**2021-2024**



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**Santa Inés Ahuatempan Puebla**

**ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO**

DIRECTOR DE OBRAS



CONSTRUCTORA FEJU S.A. DE C.V.  
CALLE BRUNAMERES DELA CRUZ 3216  
CD. FRANCISCO EL CULTURAL  
AHUATEMPAN PUEBLA C.P. 75705  
TEL: 238 383 7363 CEL: 237 1070135

EL CONTRATISTA  
ENTREGA:

**FEJU CONSTRUCTORA S.A DE C.V**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**ING. FEDERICO ARIZMENDI MARTINEZ**  
(PERSONA MORAL)



CONSTRUCTORA FEJU S.A. DE C.V.  
CALLE BRUNAMERES DELA CRUZ 3216  
CD. FRANCISCO EL CULTURAL  
AHUATEMPAN PUEBLA C.P. 75705  
TEL: 238 383 7363 CEL: 237 1070135

**ING. JOSE MARCOS JIMENEZ**  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
**FEJU CONSTRUCTORA S.A DE C.V**  
(PERSONA MORAL)

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

*[Signature]*  
**Adela Galante Villamil**  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
**Cesar Mercedes Altamirano**  
SECRETARIO

*[Signature]*  
**Gregorio Bravo Chero**  
TESORERO

*[Signature]*  
**Beatriz Bravo Calderon**  
V. DE CONTROL Y VIGILANCIA

*[Signature]*  
**Randolfo Chero Medina**  
1º VOCAL

*[Signature]*  
**Isipiro Sebastian Escobar Bricio**  
2º VOCAL