

000191



FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
FCO1903215N4

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LAS MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	INICIO DE CONTRATO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN:	LOMA LAS MINAS	TERMINACIÓN DE CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	INICIO REAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
No. DE OBRA:	23019	TERMINO REAL:	NO APLICA
CONTRATO NO.:	MSIA-DOP-R33-AD-019/2023	RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA
CONTRATISTA:	FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DURACIÓN PROGRAMA DE OBRA:	90 DIAS NATURALES

III.- AVANCE A LA FECHA		IV.- PRORROGAS	
FÍSICO PROGRAMADO	100.00%		
FÍSICO REAL	100.00%		
FINANCIERO PROGRAMADO	100.00%		
FINANCIERO REAL	100.00%		

V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 106,478.85	\$ -	\$ 106,478.85	\$ 106,478.85	100.00%	\$ -	0.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 106,478.85	\$ -	\$ 106,478.85	\$ 106,478.85	100.00%	\$ -	0.00%

VI.- ANTICIPO				
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACIÓN:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VII.- DEDUCCIONES		
DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCIÓN	ACUMULADO
\$ -	\$ -	\$ -

ELABORÓ: **ING. JOSE MARCOS JIMENEZ** SUPERINTENDENTE DE OBRA
 REVISÓ: **MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS** PRESIDENTE DE OBRA
 AUTORIZÓ: **ABD. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Santa Inés Ahuatempan Puebla
 2021-2024