





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EN LA LOCALIDAD DE **EN LA LOCALIDAD DE LOMA LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.** DEL MUNICIPIO DE **SANTA INÉS AHUATEMPAN,** DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA **27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023,** SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES	
NO. DE OBRA: 23010	CONTRATO NO. MSIA-DOP-R33-INVR5-010/2023
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-010	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MONTIESA S.A DE C.V PERSONA MORAL
MONTO ASIGNADO: \$1,497,385.70	MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,496,209.74 DIFERENCIA PRESUPUESTAL: MONTO MODIFICADO:
MONTO EJERCIDO: \$1,496,209.74	FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2023
EJERCICIO: 2023	FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
POR EL MUNICIPIO:	POR EL CONTRATISTA:
 ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE LA OBRA	 ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ BARRAGAN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.00 PREELIMINARES			
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	80.16
EXCAVMANUA	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE, TRASPALOS DEPOSITANDO EL MATERIAL A BORDE DE CEPAS, DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M3	33.36

0000812



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M3	28.59
CAS131	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	22.00
DALA029	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	30.55
DALA039	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	36.45
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	10.00
APMU003	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	23.20
2.00	TERRACERIAS		
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	993.12
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	110.35
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	558.00



0000813



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TERRAMATB	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M3	
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	83.70
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	1542.83
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	20168.83
3.00	CANCHA		
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	581.40
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	0.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	0.00
MALL002	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 4 / 4 EN PISOS	M2	581.40
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	39.31
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F' C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	69.77

DIRECCIÓN
 DE OBRAS
 Santa Inés
 Ahuatempan
 Puebla
 2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

0000814

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024

CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	581.40
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	77.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	2,618.00
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERÍA, ETC. EN CAMINO...		
9030 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON	22.10
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERÍA, ETC., EN CAMIÓN, EN CAMINO....		
9060 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON/KM	897.26
4.00 ACABADOS			
45117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON TUBO NEGRO DE 2 1/2" PARA PORTERÍAS Y POSTE DE BASQUETBOL DE 3.67 X 3.05 M. DE ALTURA Y 1.22 M. DE ANCHO, (PLANO ARQ 02 CANCHA DE USOS MULTIPLES CAPCEE) INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	2.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES	JGO	1.00

CONSEJO MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Santa Inés
 Ahuatempan
 Puebla
 2021-2024
 292.98

34023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA LATERAL DE CANCHA DE BASKETBOL, FUTBOL, ETC. DE 12 CM DE ANCHO TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M	
43002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN CAL. 10.5 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCL. POSTES, PUNTALES ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR Y CIMENTACIÓN DE CONCRETO.	M	139.25
REJA-099	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA DE PROTECCIÓN PARA DETENCIÓN. (HE-1 2.86 X 2.10 METROS HE-2 1.79 X 2.10 METROS), FORMADAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" Y BARROTES DE REDONDO DE 2".INC. PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.	M2	8.00
S/C	SUMINISTRO, FABRICACION, Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE ESTRUCTURA Y LAMINA. (1 PIEZA DE RESBALADILLA, 1 PIEZA DE COLUMPIO, 2 PZAS DE SUBE Y BAJA, Y 1 PZA DE PASAMANOS). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	0.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	pza	1.00
5.00	EXTRAORDINARIOS		
S/C 01	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE ESTRUCTRA Y FIBRA DE VIDRIO. (1 PZA DE RESBALADILLA, 1 PZA. DE ESTRCTURA DE 3 COLUMPIOS CON RESBALADILLA Y 1 PZA. SBIBAJA DOBLE), INCLUYE HULE Y PERIMETRO PARA DELIMITAR EL AREA DE JEGOS CON UNA GARNICION DE 47.00 M DE LONGITUD Y UNA SECCION 15 X30 CM.		1.00

[Handwritten signature]
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Santa Inés
 Ahuatempan
 Puebla
 2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$1,496,209.74**
 CONVENIO MODIFICADO NO. CM-MSIA-DOP-R33-INVR5-010/2023
MONTO MODIFICADO:
FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA REAL INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2023
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
ANTICIPO	FAISMUN 2023	\$448,862.92
ESTIMACION 1	FAISMUN 2023	\$431,359.21
ESTIMACION 2	FAISMUN 2023	\$361,547.21
ESTIMACION 3 FINIQUITO	FAISMUN 2023	\$254,440.40
	TOTAL	\$1,496,209.74

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**
 MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**
 CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**
 NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE
 RECIBE:

LIC. AIDE MENDOZA LEÓN.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Puebla
 2021-2024

ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
 DIRECTOR DE OBRAS
 2021-2024

C.P. VIVIANA MARÍA FRANCISCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA
 ENTREGA:

CONSTRUCTORA MONTIESA S.A
 C.V
 REPRESENTANTE LEGAL
ING. MARTIN ROGELIO MONTIEI GUEVARA
 (PERSONA MORAL)

ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ BARRAGAN
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA MONTIESA S.A DE C.V
 (PERSONA MORAL)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA



Patricio Flores Doron
PRESIDENTE

Pedro Cornelio Flores
SECRETARIO

Royual Flores Doron
TESORERO

Pedro Flores Doron
V. DE CONTROL Y VIGILANCIA

Sebastian Flores de los Santos
1º VOCAL

2º VOCAL

