

000696



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EN LA LOCALIDAD DE **SANTA INÉS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.** DEL MUNICIPIO DE **SANTA INÉS AHUATEMPAN**, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA **27** DIAS DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2023**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA SANTA INÉS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.	
NO. DE OBRA: 23011	CONTRATO NO. MSIA-DOP-R33-INVR3-011/2023
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-011	CONTRATISTA: PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PERSONA MORAL
MONTO ASIGNADO: \$1,4078,61.19	MONTO DEL CONTRATO: \$1,406,815.10 DIFERENCIA PRESUPUESTAL: MONTO MODIFICADO:
MONTO EJERCIDO: \$1,406,815.10	FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2023
EJERCICIO: 2023	FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
POR EL MUNICIPIO:	POR EL CONTRATISTA:
 ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE LA OBRA	 ARQ. LUCINO DÍAZ MENESES SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
1	PISO EN EXPLANADA PATIO		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	0.00



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



000698



11016	DEMOLICION DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	19.40
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	0.50
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	KM/M3	1.05
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	321.43
TARJETA-1	PISO DE MARMOL DE 2CM DE ESPESOR MODELO DORADO TEPEXI DE 0.40 POR LARGO VARIABLE ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA 1:3 Y PEGAAZULEJO A HUESO LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	340.85
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.	PZA	0.00
2	ACABADOS		
TARJETA-2	PLAFÓN DE TABLAROCA DE ESPESOR 12.7 MM ORILLA CUADRADA. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, ACABADO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T.	M2	371.58
TARJETA-3	MURO DE PANEL DE YESO DE 7.95 CM DE ESPESOR A BASE DE 1 PANEL ESTÁNDAR DE 16 MM SOPORTE ARMADO COMPUESTO POR POSTES Y CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.305 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA	M2	123.60



PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, PUE. Tel: (01 424) 762 50 25 Y 762 90 26



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO



RASP-PINT	RASPADO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINACIÓN DE PINTURA MAL ADHERIDA, DESCASCARANDO, Y DESCONCHANDO CON LIJA, ESCOBILLA METÁLICA Y/O HERRAMIENTA PARA RAQUETEAR	M2	1443.76
34003-B-INI	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS	M2	1462.29
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	336.15
3	ALUMBRADO		
51428	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 19 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	34.21
51452	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES, RANURAS Y FIJACIÓN. P.U.O.T.	M	33.19
51876	DUCTO FLEXIBLE METALICO SAPA 1/2	M	152.82
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	66.60
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #12 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	374.60
51482-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 14	M	222.22
14032	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X40 CM. DE SECC.A BASE DE MURO DE TABIQUE APLANADO CON FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 A CADA 10 CM. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS MARCO Y CONTRAMARCO PARA RECIBIR LOSETA	PZA	0.00





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



CO1240BCFB-32W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT AMBIENCE CON SELECCIÓN DE COLOR DE TEMPERATURA DE LUZ DESDE 3000 A 6500K, CON CONTROL INALAMBRICO ZIGBEE, CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE ACRILICO, COLOR BLANCO, 32W, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	30.00
51356	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICOS QO112, UNA FASE 3 HILOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	12.00
51035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE CROMADO POLARIZADO, MOD. LIB-14, TIPO PATA DE MULA, INCLUYE: CONTACTOS, TORNILLOS Y TAQUETES A PISO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	5.00
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	321.43
TARJETA-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	PZA	1.00
EXTRAORDINARIOS			
SC 01	Tapa de registro .40 x .35 con marco y contramarco de angulo de 1 1/2" x 3/16" y ademas, varilla de 1/2"	PZA	5.00
SC 02	Tapa de registrop .60 x .60 con marco y contramarco de angulo de 1 1/2" x 3/16", con varilla de 1/2"	PZA	1.00
SC 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA LOUVER CON ALETAS FIJAS A 45 GRADOS EN ALUMINIO BLANCO	M2	25.65





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$1,406,815.10**

CONVENIO MODIFICADO NO. N/A

MONTO MODIFICADO: N/A

FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

FECHA REAL INICIO: **29 DE AGOSTO DE 2023**

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **27 DE NOVIEMBRE DE 2023**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
ANTICIPO	FAISMUN 2023	\$422,044.53
ESTIMACION 1	FAISMUN 2023	\$611,608.24
ESTIMACION 2 FINIQUITO	FAISMUN 2023	\$373,162.33
	TOTAL	\$1,406,815.10

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**

MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**

NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.


LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE

RECIBE:


C.P. VIVIANA MARÍA FRANCISCO
 CONTRALORA MUNICIPAL


ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
 DIRECTOR DE OBRAS



**GRUPO CONSTRUCTOR
PROCODI**

POR EL CONTRATISTA
ENTREGA:


**PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE
C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL
ING. PEDRO MARIO COATL CHANTES
 (PERSONA MORAL)


**GRUPO CONSTRUCTOR
PROCODI**

ARQ. LUCINO DÍAZ MENESES
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
**PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**
 (PERSONA MORAL)

