



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA



0000564

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 17:00 horas del día 11 de enero de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE."	
No. de obra: 22013	Contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2022 Convenio Modificatorio No. CM22013/MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2022
Oficio de asignación: MSIA/TESO-R33/2022/OSP-013	Contratista: PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Monto Asignado \$1,599,897.92	Monto Contratado: \$1,598,947.21
Fecha de inicio: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Fecha de término: 04 DE DICIEMBRE DE 2022	
<p>Por el Municipio:</p>  <hr/> <p>ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ Residente de la obra</p>	<p>Por el contratista</p>  <hr/> <p>ARQ. LUCINO DÍAZ MENESES Superintendente de Construcción</p>



Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
I.00	CONCEPTOS		
I.01	CIMENTACION		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE	M2	345.31



0900565

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 17:00 horas del día 11 de enero de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE."	
No. de obra: 22013	Contrato No. MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2022 Convenio Modificatorio No. CM22013/MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2022
Oficio de asignación: MSIA/TESO-R33/2022/OSP-013	Contratista: PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Monto Asignado \$1,599,897.92	Monto Contratado: \$1,598,947.21 FISM-DF 2022 \$ 1,025,000.00 FORTAMUN-DF 2022 \$ 573,947.21
Fecha de inicio: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Fecha de término: 04 DE DICIEMBRE DE 2022	
Por el Municipio: _____ ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ Residente de la obra	Por el contratista _____ ARQ. LUCINO DÍAZ MENESES Superintendente de Construcción

[Handwritten signature]

GRUPO CONSTRUCTOR
PROYECTOS
PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. de C.V.
Km. 6.7 Carr. Mex. Puebla - Atlixco, Tlaxiacoahgué, Puebla, Pue. Tel. (01 222) 762 90 25 y 762 90 26

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Inés Ahuatempan
2023-01-11

[Handwritten signature]

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UNIDAD	VOL.
I.00	CONCEPTOS		
I.01	CIMENTACION		
11031	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE	M2	345.31



0000568

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

	TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
11010	RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO (10 CM. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE LIMPIEZA Y ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	26.00
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	14.40
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	24.48
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	14.40
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	56.81
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	193.11
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	154.44
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	20.43
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.56
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	18.92
I.02	REPOSICION PISO DE CONCRETO		
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	13.30
31221	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 12CM, ESP. ACAB. PULIDO O RAYA. / BROCHA/ PELO; LOSAS 3.06X2M JUNTS. FRIAS ACAB./VOLT. INCL. CIMB. /FRONT	M2	13.30
I.03	ACARREOS		
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	24.60
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	KM/M3	51.66
I.04	COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO		
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	558.65
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	1,095.12
21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #6 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	135.00



0000687



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	98.11
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	11.52
34003- INI	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS. TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA.SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.	M2	106.16
1.05	MURO DE TABIQUE		
11078	DEMOLICION DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 14 X 20 CM. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M	29.00
31021	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 20X20CM. ARM.C/4 VAR #3 F'Y=4200KG/CM2. EST. COMO INDICA PROYECTO. INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	M	70.50
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	29.58
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	59.16
34003- INI	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS. TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA.SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.	M2	59.16
1.06	ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE ACERO		
12140	COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	Pza	50.00
45198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 20 X 20 CM. X 3/16" INCLUYE SOLDADURA, DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC, ACABADO CON PINTURA ALKIDAL, PUOT.	PZA	0.00
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	7,221.72
45113	SUM. Y COLOC. DE CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR SIETEM U-SYSTEM EN COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA DE 8 MM DE ESPESOR; INCL. OMEGA O PERFIL CONECTOR, TAPA CONECTOR, COSTILLA PERIMETRAL FIJACION CON SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE A DIFERENTES DISTANCIAS, SELLADO EXT. CON SILICON DOE CORNING 795, AJUSTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE.	M2	140.16
45127	SUM E INST. DE TAPAJUNTA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	53.93
LET003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA TECHUMBRE (72 X 1.83 CENTÍMETROS DE SECCIÓN POR PZA.).	M2	462.10
45124	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALAVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	ML	25.00
62088	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC ANGER INCL.LAMINA P/ MANGA,ALAMBRO P/REJILLA,SOLERA P/ABRAZADERA Y SOLDADURA.	PZ	4.00
34025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METAL."HM","U2","A70 C/L","T71", "T73","T80","T84" Y "A84L" SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	339.93
41008	VENTILACION C/MALLA TIPO ARENERO EN CARCAMO SECO D/CISTERNA CON MARCO D/ANGULO 1 1/2"X1 1/2" COLOC. CON TAQUETE Y TORNILLO	M2	0.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024

GRUPO CONSTRUCTOR
PROCODI
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO INDUSTRIAL S.P. de C.V.
Km. 6.7 Carr. Fed. Puebla - Atlixco, Tlaxiaco, Puebla, Pue. Tel: (01 224) 743 00 00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024



0000568

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

I.07	EXTRAORDINARIOS		
S/C 001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 10 X 10 CM. X 3/16" INCLUYE SOLDADURA, DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC, ACABADO CON PINTURA ALKIDAL, PUOT.	PZA	8.00
S/C 002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	PZA	1.00

Importe Convenio Modificatorio: **\$1,598,947.21**

Convenio Modificatorio: **CM22013/MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2022**

Fecha real inicio: **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Fecha real de terminación: **11 DE ENERO DE 2023**



Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$638,730.87
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO	\$960,216.34
TOTAL	\$1,598,947.21



Pendientes de autorización: _____

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

Manuales de Operación: _____

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:




LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN
Presidente Municipal Constitucional




ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
Director de Obras Públicas

Por el contratista
Entrega:




ING. PEDRO MARIO COATL CHANTES
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. LUCINO DÍAZ MENESES
Superintendente de Construcción

Representantes de la entidad normativa

Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:



0000570

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:



Representantes del comité de beneficiarios de la obra

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

VOCAL 1

VOCAL 2



PRESIDENCIA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

[Handwritten signature]