



CONSTRUCCIONES

[illegible]



 DIRECCION
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Santa Inés
 Marikina City
 2024

APROBADO
 2024

ABIG- VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CRISTABEL GOMEZ LEON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

C D IANA MARIA ROSETE PENAFIEL



DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
ROPD960305NYO



CONSTRUCCIONES

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN	INICIO DE CONTRATO:	23 DE AGOSTO DEL 2022
UBICACIÓN:	CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN	TERMINACION DE CONTRATO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	INICIO REAL:	23 DE AGOSTO DEL 2022
No. DE OBRA:	22011	TERMINO REAL:	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONTRATO NO.:	MSIA-DOP-R33-INVRS-011/2022	RETRASO A LA FECHA:	
CONTRATISTA:	DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL	DURACION PROGRAMA DE OBRA:	126 DIAS NATURALES

III.- AVANCE A LA FECHA

FISICO PROGRAMADO	76.55%
FISICO REAL	76.55%
FINANCIERO PROGRAMADO	76.55%
FINANCIERO REAL	76.55%

IV.- PRORROGAS

V.- COSTO DE LA OBRA

CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,928,167.39	\$ -	\$ 1,476,007.34	\$ 1,476,007.34	76.55%	\$ 452,160.05	23.45%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,928,167.39	\$ -	\$ 1,476,007.34	\$ 1,476,007.34	76.55%	\$ 452,160.05	23.45%

VI.- ANTICIPO

OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:
\$ 678,450.22	\$ -	\$ 442,802.21	\$ 442,802.21	\$ 135,648.01

VII.- DEDUCCIONES

DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCION	ACUMULADO
\$ -	\$ -	\$ -

ELABORÓ:
ARQ. CRISTABEL GÓMEZ LEÓN
DIANA MARIA ROSETE PEÑAFIEL
ROPD960305NYO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CALLE PRINCIPAL SAN NICOLAS DE LOS RIOS
PUEBLA, C.P. 71607

REVISÓ:
ING. MARITZA CORTES DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ:
ARQ. VICTOR MANUEL TEMORIO PACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024