

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
SCH081023334



AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	"REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN"			INICIO DE CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DEL 2022		
UBICACION:	EN CALLE MORELOS Y CALLE ANDRES LANDA			TERMINACION DE CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2022		
MUNICIPIO:	SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL:	24 DE OCTUBRE DEL 2022		
No. DE OBRA:	22015			TERMINO REAL:	NO APLICA		
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INV-R3-015/2022			RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA		
CONTRATISTA:	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.			DURACION PROGRAMA DE OBRA:	60 DIAS NATURALES		
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO	78.33%						
FISICO REAL	48.93%						
FINANCIERO PROGRAMADO	78.33%						
FINANCIERO REAL	48.93%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 937,151.16	\$ -	\$ 458,588.29	\$ 458,588.29	48.93%	\$ 478,562.87	51.07%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 937,151.16	\$ -	\$ 458,588.29	\$ 458,588.29	48.93%	\$ 478,562.87	51.07%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 281,145.35	\$ -	\$ 137,576.49		\$ 137,576.49	\$ 143,566.86		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION			ACUMULADO		
\$ -		\$ -			\$ -		
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V. PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS ING. JOSE CLEMENTE ROMERO GOMEZ Col. Centro C.P. 75180 Ahuacatlan, Puebla RFC: SCH081023334 Tel: 2409903899 SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISO: ARQ. FERNANDO EQUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZA: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Puebla 2021-2024							