



FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

 FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 FCO1903215N4

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION					
OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	INICIO DE CONTRATO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023				
UBICACIÓN:	LA CONCEPCIÓN	TERMINACION DE CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023				
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	INICIO REAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023				
No. DE OBRA:	23018	TERMINO REAL:	NO APLICA				
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-AD-018/2023	RETRASO A LA FECHA:	NO APLICA				
CONTRATISTA:	FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DURACION PROGRAMA DE OBRA:	30 DIAS NATURALES				
III.- AVANCE A LA FECHA		IV.- PRORROGAS					
FISICO PROGRAMADO	100.00%						
FISICO REAL	100.00%						
FINANCIERO PROGRAMADO	100.00%						
FINANCIERO REAL	100.00%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 160,328.19	\$ -	\$ 160,328.19	\$ 160,328.19	100.00%	\$ -	0.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 160,328.19	\$ -	\$ 160,328.19	\$ 160,328.19	100.00%	\$ -	0.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACIÓN:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS	ESTA DEDUCCIÓN		ACUMULADO				
\$ -	\$ -		\$ -				
ELABORÓ: CONSTRUCTORA FEJU S.A. DE C.V. ING. JOSE MARCOS SALINAS COL. FRACC. EL CULTURAL TEHUACAN PUEBLA TEL: 238 363 7364 CEL: 237 107 0135 SUPERINTENDENTE DE OBRAS REVISÓ: MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS							

 2021-2024
 Puebla