



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



EN LA LOCALIDAD DE **EN EL BARRIO SANTA INES, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.** DEL MUNICIPIO DE **SANTA INÉS AHUATEMPAN**, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS **15:00 HORAS** DEL DÍA **17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SANTA INES, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	
NO. DE OBRA: 23013	CONTRATO NO. MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2023
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSIA/TESO-R33-2023/OSP-013	CONTRATISTA: DIANA MARÍA ROSETE PEÑAFIEL PERSONA FÍSICA
MONTO ASIGNADO: \$2,761,472.90	MONTO DEL CONTRATO: \$2,760,255.61 DIFERENCIA PRESUPUESTAL: \$0.00 MONTO MODIFICADO: \$0.00
MONTO EJERCIDO: \$2,760,255.61	FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2023
EJERCICIO: 2023	FECHA DE TÉRMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
POR EL MUNICIPIO:	POR EL CONTRATISTA:
 ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE LA OBRA	 ARQ. CRISTABEL GÓMEZ LEÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.00	CIMENTACION		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MÁXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	560.50





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



11077	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROF. DE 10 A 15 CM, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M	88.70
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	59.46
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	58.98
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	46.54
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	85.60
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	511.36
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	532.31
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	299.52
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	540.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	17.20
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	39.45



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACION.	M2	20257864
31200-AD	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8.	M2	57.86
2	ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO		
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	264.16
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1,620.00
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO # 5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	0	374.40
CIMB007	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR CON SONOTUBO 40 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO INCLUYE ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA	M2	62.84
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	6.50
34003-INI	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS. TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.	M2	62.84
3	ESTRUCTURA CUBIERTA		
12140	COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 O 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	PZA	80.00





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



TARJETA-1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENSIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE CAPFCE NOM -1, M-2, F-1, F-2, E-2, Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL LIBRO N. 3 DE CAPFCE RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIÁMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDÓN CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERÁ PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION.	KG	5,464.46
TARJETA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA ROLADA (ARCOTECHO) CAL. 22 O SIMILAR INCL. MANIOBRAS Y GASTOS DE TALLER SEGÚN PLANO.	M2	637.20
23021	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #24 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	M	59.00
45099	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLUMNA A UNA ALTURA DE 5 M EN PVC DE 6" TUBO REFORZADO, INCL. CODOS, SALIDAS LATERALES, ABRAZADERAS A COLUMNAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION .	PZA	6.00
34193	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	KG	5464.46
4	INSTALACIÓN ELECTRICA		





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



ELEC099	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS DE 1.80 X 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F' C 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FINO DE 2.50 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
TARJETA-3	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 150 WATTS DE LED.SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES, RANURAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN, P.U.O.T.SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES, RANURAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN, P.U.O.T.CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 10 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	560.50
5	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	38.57
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	3,934.14





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC. EN CAMINO...		
9030 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON	26.28
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERIA, ETC., EN CAMION, EN CAMINO....		
9060 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	TON/KM	2,680.15
6	COMPLEMENTARIOS		
3052 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO UNA CAMPANA S25 DE 6", CON ANILLO INTEGRADO.	M	78.00
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL. DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	4.00
14068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON REJILLA METALICA DE 60 X 40 X 100 CM. FORJADO CON TABIQUE O BLOCK INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO APLANADO INTERIOR PUL.C-80	PZA	2.00
34023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA LATERAL DE CANCHA DE BASKETBOL, FUTBOL, ETC. DE 12 CM DE ANCHO TRABAJO TERMINADO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO	M	325.00
TARJETA-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS 3.1.2 NUMERAL XI	PZA	1.00

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$\$2,760,255.61**

CONVENIO MODIFICADO NO. CM-MSIA-DOP-R33-INVR5-013/2023

MONTO MODIFICADO: **\$ 0.00**

FECHA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: **27 DE NOVIEMBRE DE 2023**

FECHA REAL INICIO: **29 DE AGOSTO DE 2023**

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: **17 DE DICIEMBRE DE 2023**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:

ANTICIPOS Y ESTIMACIONES	FONDO	MONTO
ANTICIPO	FAISMUN 2023	\$828,076.68
ESTIMACION 1	FAISMUN 2023	\$876,027.10
ESTIMACION 2 FINIQUITO	FAISMUN 2023	\$1,056,151.83
	TOTAL	\$2,760,255.61





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN: **SIN PENDIENTES.**

MANUALES DE OPERACIÓN: **NO APLICA**

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS.**

NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 15:40 HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.

POR EL MUNICIPIO CONTRATANTE

RECIBE:


L.C. AIDÉ MENDOZA LEÓN.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO

DIRECTOR DE OBRAS


C.P. VIVIANA MARÍA FRANCISCO

CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA:

DIANA MARÍA ROSETE PEÑAFIEL
REPRESENTANTE LEGAL
C. DIANA MARÍA ROSETE PEÑAFIEL
(PERSONA FÍSICA)

ARQ. CRISTABEL GÓMEZ LEÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
DIANA MARÍA ROSETE PEÑAFIEL
(PERSONA FÍSICA)

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA


PRESIDENTE


SECRETARIO


TESORERO


V. DE CONTROL Y VIGILANCIA


1º VOCAL


2º VOCAL