



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000674

En la localidad de **SANTA INÉS AHUATEMPAN** del Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 11:00 horas del día 21 del mes de enero de 2023, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" C.C.T 21DPR0367O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, EN EL MNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE"	
No. de obra: 22014	Contrato No. MSIA-DOP-R33-AD-014/2022 Convenio Modificatorio No. CM22014/MSIA-DOP-R33-AD-014/2022
Oficio de asignación: MSIA/TESO-R33/2022/OSP-014	Contratista: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
Monto Asignado \$ 642,005.08 FISM 2022 \$ 642,005.08	Monto Contratado: \$ 640,620.50
Fecha de inicio: 24 OCTUBRE DE 2022	
Fecha de término: 22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE LA OBRA	Por el contratista ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

*Maria Felicia**Por el*

Calzada Reforma No. 102
Col. Centro C.P. 75180 Atoyaca, Puebla.
RFC: SCH081023334
Tel: 2466903899



000675

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO (DESCRIPCION)	UN	VOL.
CAPITULO 1 CIMENTACION			
11061.00	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION, INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO DE TOPOGRAFIA,ACARREOS DE MATERIAL,PRODUCTO DE LA LIMPIEZA,ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO,TRASPALEOS,APILE DE MATERIAL,BANCOS DE NIVEL,ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3a,REFERENCIAS,MOJONERAS,LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	76.96
11022.00	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO,BLOCK-VIDRIADO,INCL.APLANADOS,CADENA,CASTILLO Y ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	7.69
11072.00	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA,CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	58.49
11101.00	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR	M2	24.36
11121.00	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA.MEDIR COMPACTACION.	M3	44.69
11131.00	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE),COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL(BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCL.ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA,MEDIR COMPACTACION.	M3	25.08
12010.00	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION ,T.M.A 3/4" INCLUYE COLOCADO,VIBRADO Y CURADO	M3	1.98
12020.00	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, EN CIMENTACION Y CADENAS INCLUYE ELABORACION, COLADO,,VIBRADO Y CURADO	M3	1.78
12021.00	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A,ACABADO COMUN, INCKUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	33.76
12032.00	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	40.46
12034.00	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	94.92
12035.00	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	65.74
12051.00	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	8.82
12076.00	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.	M2	6.68

CONSTRUCTIVOS HERFLOO S.A. DE C.V.
PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS



Cabecera Referencia No. 102-2024
Col. Centro C.P. 75180 Ahuacatlan, Puebla.
RFC: SCH081023334
Tel: 2496903899



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuacatlan
Puebla
2024



000676

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CAPITULO 2 ESTRUCTURA			
21110.00	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	70.13
21115.00	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	20.41
21201.00	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	23.22
21203.00	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	736.57
21204.00	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	171.01
21205.00	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	28.78
21301.00	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	9.91
CAPITULO 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
31001.00	ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	31.40
31026.00	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	60.52
31105.00	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	44.93
31115.00	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 19 A 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL DE ALTA SISMICIDAD	M2	19.30
31200.00	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	55.88
31214.00	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	45.92
31220.00	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	9.96
31256.00	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	M	10.70
31262.00	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	M	30.10
32001.00	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	125.20
32102.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.	M2	45.92

PROYECTOS, OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
Calzada Reforma No. 102
Col. Centro C.P. 75180 Atoyaca, Puebla.
RFC: SCH081023334
Tel: 2466903899



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024



000677

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

34004.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBATIDO, PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	215.74
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT	M2	98.25
37005.00	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	55.88
37030.00	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.34
CAPITULO 4 ALUMINIO			
46019.00	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	1.00
46020.00	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	1.00
46042.00	S. Y C. CANCEL. DE ALUMINIO ANOD. NAT C/VENT. FIJA Y CORREDISA S/PLANO CAPCEE 1500 LIN BOLSA 2X1 1/4" Y CRISTAL 4 MM ESPESOR Y ACCES P/SU	M2	10.34
CAPITULO 5 INSTALACIONES			
51002.00	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	9.00
51354.00	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378.00	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00
51379.00	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	0.00
56003.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER ABATIBLE 2X18 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00
41006.00	PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCEE C/VAR. CUADRAD 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INCL.MORT. 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTURA P.A.R.E.	M2	12.70
14013.00	SUMINISTRO Y HECHURA DE REGISTRO DE 56 X 56 X 21 CM BASE DE TABIQUE APLANADO C/FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONC.F'C=150KG/CM2 ARM.C/VAR.#3 AMBOS SENT.	PZA	2.00

DELEGACIÓN
SANTA INÉS
AHUATEMPAN
PUEBLA
2021-2024

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOSO S.A. DE C.V.
PROYECTOS OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
Calzada Reforma No.102
Coi. Centro C.P. 75100 Ahuajaca, Puebla.
RFC: SCH081023334
Tel: 2496903899

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PUEBLA
PRESENCIA
MUNICIPAL
SANTA INÉS
AHUATEMPAN
PUEBLA
2021-2024



000678

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

51640.00	SUM. Y TENDIDO DE POLIDUCTO C-80 19 MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	8.29
CAPITULO 6 MOBILIARIO			
EXT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE 60 X 120 X 70 CM., TABLERO EN POLIPROPILENO ARMAZON METALICO CANALETA DE 2 3/4" Y PATAS DE TUBULAR CUADRADO DE 1" CAL .18, ACABADO EN PINTURA ELECTROPULVERIZADA	PZA	16.00
EXT02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA NIVEL PRIMARIA CON TABLEROS EN POLIPROPILENO ARMAZON METALICO REDONDO 7/8" CAL 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROPULVERIZADA	PZA	32.00
71446.00	PIZARRON DE 2.40 x 1.20 METRO COLOR BLANCO PARA NIVEL DE 1RO A 6TO GRADO	PZA	1.00
71447.00	SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO	PZA	1.00
71448.00	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO SIN CHAPA.	PZA	1.00
71432.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BASURA LAMINA 14 EN FORMA DE CILINDRO A BASE DE 0.48 M DE ALTURA DE 0.60 M SUJETADO POR MEDIO DE UN PERNO SUPERIOR Y UNA BISAGRA INFERIOR MONTADO EN UN SOPORTE DE SOLERA DE 2" X 3/16" CON DOS ORIFICIOS DE 1" DE DIAM, 2 ORIFICIOS DE 2" DE DIAM Y 1 ORIFICIO DE 3" DE DIAM CON UNA ALTURA TOTAL DE 1.43 M Y UNA TAPA REDONDEADA DE LAM CAL 14 DE 0.53 CM DE DIAM, TODO EN COLOR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, PINTURA, TORNILLOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00
CAPITULO 7 ACARREOS			
12141.00	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	76.03
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	380.17
EXTRAORDINARIOS			
53115.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE :CANALIZACION,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, CABLE DE DATOS,ACCESORIOS PARA TUBERIA,SOPORTERIA,ACCESORIOS PARA CAJAS,EQUIPO Y HERRAMIENTAS, ACARREOS	PZA	1.00
51468.00	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE C/AISLM THW CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE	M	44.00
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.00 MTS. POR 19MM. DIAMETRO INCLUYE CONECTOR CADWEL	PZA	1.00
39065.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERIOR DE DEPENDENCIA FABRICADO EN ACRÍLICO CRISTAL ROTULADO CON VINIL AUTOADHERIBLE INCLUYE: 4 CONECTORES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	1.00





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Convenio Modificadorio:

CM22014/MSIA-DOP-AD-INVR3-014/2022

Fecha real inicio: 24 DE OCTUBRE DE 2022 Fecha real de terminación: 21 DE ENERO DE 2023

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON IVA
ANTICIPO	\$ 192,186.15
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 297,231.80
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Y FINIQUITO	\$ 151,202.55
TOTAL	\$ 640,620.50

Pendientes de autorización: _____

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

Manuales de Operación: _____

Certificado de garantía de calidad: _____

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

000679

Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOO S.A. DE C.V.
PROYECTOS, OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Calzada Reforma No. 102
Santa Inés Ahuatempán, Puebla
RFC: SC081023334
Tel: 2468003899


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000680

Recibe:


LIC. AIDE MENDOZA LEON
Presidente Municipal Constitucional


ARQ. VÍCTOR MANUEL TENORIO PACHECO
Director de Obras Públicas

Por el contratista

Entrega:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
PROYECTOS, OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS



Calzada Reforma No. 102
Col. Centro C.P. 75160 Ajuquilla, Puebla
RFC: SCH081073334
Tel: 2400003009


C. MARIA DEL SAGRADO CORAZON URBINA
GALICIA
Representante Legal


ING. JOSE CLEMENTE LINO FLORES GOMEZ
Superintendente de Construcción

Representantes de la entidad normativa

Representantes de la Secretaria de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de Puebla:

Representantes de la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Puebla:



000681

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Santa Inés
Ahuatempan
Puebla
2021-2024

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Abel Pacheco Hernandez
PRESIDENTE

Doris Alvarez Moran
SECRETARIO

Yaqelin Vidal Valentin
TESORERO

Abigail Chino Rosas
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Lucia Colmena Emiliano
VOCAL 1

Olga Vidal Ramirez
VOCAL 2

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.
PROYECTOS OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS



Calzada Reforma No. 102
Col. Centro C.P. 75180 Ahuajoluc, Puebla.

RFC: SCOP02023334
Tel: 2406606862

Corazon Gatica