



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

CONTROL DE AVANCE

0000518



CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V.
CMO2109173TA

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS LAS MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO DE CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2023			
UBICACIÓN:	LOMAS LAS MINAS			TERMINACIÓN DE CONTRATO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023			
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 29 DE AGOSTO DE 2023			
Nº. DE OBRA:	23010			TERMINO REAL: NO APLICA			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVR5-010/2023			RETRASO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V.			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 90 DIAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO		30.00%					
FISICO REAL		0.00%					
FINANCIERO PROGRAMADO		30.00%					
FINANCIERO REAL		0.00%					
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINA	\$ 1,496,209.74	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,496,209.74	100.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,496,209.74	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,496,209.74	100.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 448,862.92	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 448,862.92		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
ELABORÓ: G. JOSE ANTONIO HERNANDEZ BARRAGA <i>[Firma]</i> SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS <i>[Firma]</i> RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL GONZALEZ PACHECO <i>[Firma]</i> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS							

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Santa Inés
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

