



LETICIA REYES MACHORRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA
2018-2021

AVANCE FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:	
OBRA:	"ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA EN SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA"	INICIO CONTRACTUAL	18-mar-21
No. Obra:	1821-2106	TERMINO CONTRACTUAL	26-abr-21
CONTRATO N°:	COP-MSI/R-33/06-2021	DURACION PROGRAMA DE OBRA: EN DIAS NATURALES 30	
		INICIO REAL	18-mar-21
		TERMINO REAL	06-may-21
III.- AVANCE A LA FECHA:		IV.- AMPLIACION DE PLAZO	
FISICO PROGRAMADO	100.00 %		
FISICO REAL	100.00 %		
FINANCIERO PROGRAMADO	100.00 %		
FINANCIERO REAL	100.00 %		

V.- COSTO DE LA OBRA:							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,427,903.21	954,168.97	\$ 694,921.21	1,649,090.18	115.49	0.00	-15.49
CONV. MODIFICATORIO	\$ 1,667,663.71						
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	-\$ 239,760.50	\$ 954,168.97	\$ 694,921.21	1,649,090.18			

VI.- ANTICIPO		FECHA DE ANTICIPO:		FECHA DE PAGO:	
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:	
\$ 428,370.96	\$ 286,250.68	\$ 142,120.28	\$ 428,370.96		

VII.- DEDUCCIONES	
DEDUCIDOS	\$0.00
ESTA DEDUCCION	\$ -
ACUMULADO	\$ -

CONTRATISTA
[Firma]
LETICIA REYES MACHORRO
REPRESENTANTE LEGAL

INARDO \$ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRA EN GENERAL
ARQ. LETICIA REYES MACHORRO
AV. PUEBLA No. 20
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
P.E.C. REML9605147AS TEL. 249 116 87 04

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
ING. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO

