

60042


	<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO</b> <b>MUCIO P. MARTINEZ No. 43</b> <b>SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA</b>
<b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b> <b>SANTA INES AHUATEMPAN</b> <b>2018-2021</b>	
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	

<b>I.- DATOS DEL CONTRATO:</b> OBRA: <b>CAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED</b> <b>1RA. ETAPA, EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE</b> <b>SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA</b> No. Obra: <b>1821-2009</b> CONTRATO N°: <b>COP-MSI/R-33/09-2020</b>	<b>II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:</b> INICIO CONTRACTUAL <u>13-may-20</u> TERMINO CONTRACTUAL <u>11-jun-20</u> <b>DURACION PROGRAMA DE OBRA:</b> <b>EN DIAS NATURALES 60</b> INICIO REAL <u>n/a</u> TERMINO REAL <u>n/a</u>
---	--

<b>III.- AVANCE A LA FECHA:</b> FISICO PROGRAMADO <u>50.00</u> % FISICO REAL <u>45.00</u> % FINANCIERO PROGRAMADO <u>50.00</u> % FINANCIERO REAL <u>40.00%</u> %	<b>IV.- AMPLIACION DE PLAZO</b>
--	---------------------------------

V.- COSTO DE LA OBRA:							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 308,992.10	\$ -	\$ 123,596.84	\$ 123,596.84	40%	\$ 185,395.26	60%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 308,992.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 123,596.84</b>	<b>123,596.84</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 185,395.26</b>	<b>60%</b>

<b>VI.- ANTICIPO</b>	FECHA DE ANTICIPO: NA	FECHA DE PAGO: NA			
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

<b>VII.- DEDUCCIONES</b> DEDUCIDOS \$ - ESTA DEDUCCION \$ - ACUMULADO \$ -	CONTRATISTA  <b>ENIAC MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO</b> REPRESENTANTE LEGAL
---	---

<b>REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA</b>   <b>ROMULO JIMENEZ MENDOZA</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>   <b>ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO</b>
--	--

