



H. AYUNTAMIENTO  
AHUATEMPAN  
2021-2024

# **CONTROL DE OBRA, AVANCE FISICO-FINANCIERO**

**SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A DE C.V**  
**SCH081023334**



| CONTROL DE AVANCE      |                            |              |                                            |                        |                       |                         |                |                 |  |
|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA      | MIDIFICACION PRESUPUESTAL  |              |                                            |                        |                       | MONTOS                  |                |                 |  |
|                        | FECHA DE MONTO:            | CONVENIO POR | 21 DE DICIEMBRE DE 2022                    | FECHA DE MONTO:        | CONVENIO POR          | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | MONTO CONTRATO | \$ 1,238,303.98 |  |
| LOCALIDAD:             | SANTA INES AHUATEMPAN      | MUNICIPIO:   | SANTA INES AHUATEMPAN                      | FECHA DE MONTO:        | CONVENIO POR          | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | I.V.A.:        | \$ 198,128.64   |  |
| No. DE OBRA            | 22016                      | CONTRATO:    | DE MSIA-DOP-R33-INV03-016/2022             | FECHA DE MONTO:        | CONVENIO POR          | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | TOTAL:         | \$ 1,436,432.62 |  |
| FONDO:                 | FISM-DF 2022               | EMPRESA:     | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A DE C.V | FECHA DE MONTO:        | CONVENIO POR          | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | MONTO ANTICIPO | \$ -            |  |
| EJERCICIO FISCAL:      | 2022                       | FECHA:       | 31 DE ENERO DE 2023                        | FECHA REAL DE INICIO:  | 24 DE OCTUBRE DE 2022 |                         | I.V.A.:        | \$ -            |  |
| PERIODO DE ESTIMACION: | DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | AL           | 31 DE ENERO DE 2023                        | FECHA REAL DE TERMINO: | 31 DE ENERO DE 2023   |                         | TOTAL:         | \$ -            |  |

| ESTADO PRESUPUESTAL DE LA OBRA |               |              |               |               |             |                 |                 |                     |                              |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| ESTIMACION No.                 | IMPORTE       | AMORTIZACION | SUB TOTAL     | I.V.A.        | RETENCIONES | TOTAL FACTURADO | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES                |
| ESTIMACION 1                   | \$ 610,205.42 | \$ -         | \$ 610,205.42 | \$ 97,632.87  | \$ -        | \$ 707,838.29   | 49.28%          | 49.28%              | ESTIMACION 1                 |
| ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)   | \$ 628,098.56 | \$ -         | \$ 628,098.56 | \$ 100,495.77 | \$ -        | \$ 728,594.33   | 50.72%          | 50.72%              | ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) |
|                                |               |              |               |               |             |                 |                 |                     |                              |
|                                |               |              |               |               |             |                 |                 |                     |                              |
|                                |               |              |               |               |             |                 |                 |                     |                              |

|             |                 |      |                 |               |      |                 |  |  |  |
|-------------|-----------------|------|-----------------|---------------|------|-----------------|--|--|--|
| SUMAS:      | \$ 1,238,303.98 | \$ - | \$ 1,238,303.98 | \$ 198,128.64 | \$ - | \$ 1,436,432.62 |  |  |  |
| DIFERENCIAS | \$ -            | \$ - | \$ -            | \$ -          | \$ - | \$ -            |  |  |  |

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO S.A. DE C.V.  
 PROYECTOS OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS



CONTRATISTA

ELABORÓ

REVISÓ

*Corazon Ulises*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 MARIA DEL SAGRADO CORAZON URBINA  
 Cédula Profesional No. 102 5180 ANONIMOS  
 R.F.C.: SCH081023334  
 161 2496903699  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

*Fernando*  
 RESIDENTE DE OBRA  
 ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO