


0000418



AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION					
OBRA:	REHABILITACION DE TECHADO CON LAMINA MULTIPANEL, EN COMEDOR ESCOLAR D	INICIO DE CONTRATO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022					
UBICACIÓN:	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #27	TERMINACION DE CONTRATO: 10 DE ENERO DE 2023					
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN	INICIO REAL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022					
No. DE OBRA:	22018	TERMINO REAL: 10 DE ENERO DE 2023					
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVR3-018/2022	RETRASO A LA FECHA: NO APLICA					
CONTRATISTA:	ROHUMBER S.A. DE C.V.	DURACION PROGRAMA DE OBRA:					
		50 DIAS NATURALES					
III.- AVANCE A LA FECHA		IV.- PRORROGAS					
FISICO PROGRAMADO	100.00%						
FISICO REAL	100.00%						
FINANCIERO PROGRAMADO	100.00%						
FINANCIERO REAL	100.00%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 745,308.02	\$ 308,634.84	\$ 163,899.21	\$ 745,308.02	100.00%	\$ 0.00	0.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 745,308.02	\$ 308,634.84	\$ 163,899.21	\$ 745,308.02	100.00%	\$ 0.00	0.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 223,592.40	\$ 153,435.60	\$ 70,156.80		\$ 223,592.40	\$ -0.00		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
ELABORÓ: ING. MA. MONSERRAT RODRIGUEZ PORRAS SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ARQ. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO YACHECO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024							

ROHUMBER S.A. DE C.V.

R.F.C. ROH180905S18



CONTROL DE AVANCE									
OMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION DE TECHADO CON LAMINA MULTIPANEL EN COMEDOR ESCOLAR DE LA SECUNDARIA TECNICA N° 27 EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA						MODIFICACION PRESUPUESTAL		
	LOCALIDAD:	SANTA INÉS AHUATEMPAN	MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN	FECHA DE CONVENIO POR MON	NO APLICA	MONTO CONTRAT	\$	642,506.91
No. DE OBRA	22018		No. DE CONTRA	MSIA-DOP-R33-INVR3-018/2022	FECHA DE CONVENIO POR TIEN0 DE ENERO DE 202	TOTAL:	I.V.A.:	\$	102,801.11
FONDO:	RAMO 33		EMPRESA:	ROHUMBER S.A. DE C.V.	MONTO CONVENIO MODIFICATC	NO APLICA	MONTO ANTICIPO	\$	192,752.07
EJERCICIO FISCAL: 2022			FECHA:	10 DE ENERO DE 2023	FECHA REAL DE INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	I.V.A.:	\$	30,840.33
PERIODO DE ESTIM	17 DE DICIEMBRE DE 2022	AL	10 DE ENERO DE 2023		FECHA REAL DE TERMINO:	10 DE ENERO DE 202	TOTAL:	\$	223,592.40

14 DE OCTUBRE DE 2019 A 06 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO PRESUPUESTAL DE LA OBRA

ESTIMACION No.	IMPORTE	AMORTIZACION	SUB TOTAL	I.V.A.	RETENCIONES	TOTAL FACTURADO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	\$ 192,752.07	\$ -	\$ 192,752.07	\$ 30,840.33	\$ -	\$ 223,592.40	0.00%	0.00%	ANTICIPO
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 308,634.84	\$ 192,272.07	\$ 308,634.84	\$ 49,381.58	\$ -	\$ 358,016.41	68.62%	68.62%	ESTIMACION 1 (UNO)
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 141,120.01	\$ 60,480.00	\$ 141,120.01	\$ 22,579.20	\$ -	\$ 163,699.21	100.00%	100.00%	ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

SUMAS:	\$	642,506.91	\$	192,752.07	\$	642,506.91	\$	102,801.11	\$	-	\$	745,308.02
DIFERENCIAS	\$	(0.00)	\$	(0.00)	\$	(0.00)	\$	(0.00)	\$	-	\$	0.00

CONTRATISTA

ELABORÓ

REVISÓ

ROCIO MARTINEZ FELIPE
REPRESENTANTE LEGAL

NG. MA. MONSERRAT RODRIGUEZ PORRAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARG. FERNANDO EDUARDO LUIS VILLAMIL
RESIDENTE DE OBRA

ARG. VICTOR MANUEL TENORIO HACHECO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Puebla
2021-2024

00000419