



HUGO BARRERA NOLASCO

HUGO BARRERA NOLASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA
2024-2027

AVANCE FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DEL CALLEJÓN MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL NEGRETE EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA
NEGRA, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA".
No. Obra: MSIA-2025-13
CONTRATO N°: MSIA-DOP-R33-2025-13

II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:

INICIO CONTRACTUAL 18-sep-25
TERMINO CONTRACTUAL 18-nov-25
DURACION PROGRAMA DE OBRA:
EN DIAS NATURALES 62
INICIO REAL n/a
TERMINO REAL n/a

III.-AVANCE A LA FECHA:

Table with 4 columns: Category, Value, Unit, Percentage. Rows include Físico Programado, Físico Real, Financiero Programado, Financiero Real.

IV.-AMPLIACION DE PLAZO

V.- COSTO DE LA OBRA:

Table with 8 columns: Concepto, Importe Inicial, Estimado Anterior, Esta Estimacion, Acumulado, %, Saldo por Ejecutar, %. Rows include Contrato Original, Conv. Modificatorio, Convenio Adicional, Total.

VI.-ANTICIPO

Table with 5 columns: Otorgado, Fecha de Anticipo, Amortizado, Esta Estimacion, Fecha de Pago, Acumulado, Por Amortizar. Values include \$ 177,268.35, \$ 98,308.30, \$ 98,308.30, \$ 78,960.05.

VII.-DEDUCCIONES

Table with 2 columns: Deducidos, Esta Deducion, Acumulado, all with value \$0.00.

CONTRATISTA
ING. HUGO BARRERA NOLASCO
REPRESENTANTE LEGAL basohu

Table with 4 columns: Representante Técnico de la Empresa, Residente de Obra (Municipio), Coordinador de Residencia O. P., Director de Obras Públicas. Includes signatures and stamps.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA
2024-2027