

SYL GSA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

DISEÑO CONSTRUCCION EJECUCION

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA
2024 - 2027**

AVANCE FINANCIERO


I.- DATOS DEL CONTRATO:	II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ALTAMIRANO OBRA: ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN EL BARRIO SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA. No. OBRA: <u>MSIA-2025-16</u> CONTRATO No: <u>MSIA-DOP-R33-2025-16</u>	INICIO CONTRACTUAL: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2025</u> TERMINO CONTRACTUAL: <u>01 DE DICIEMBRE DE 2025</u> DURACION PROGRAMA DE OBRA: <b style="color: red;">EN DIAS NATURALES 75 INICIO REAL: <u>17 DE SEPTIEMBRE DE 2025</u> TERMINO REAL: <u>01 DE DICIEMBRE DE 2025</u>
III.- AVANCE A LA FECHA:	IV.- AMPLIACION DE PLAZO
FISICO PROGRAMADO 64.00% % FISICO REAL 64.00% % FINANCIERO PROGRAMADO 51.72 % FINANCIERO REAL 51.72 %	

V.- COSTO DE LA OBRA:							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,231,985.70	\$ -	\$ 637,215.21	637,215.21	51.72	594,770.49	48.28
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,231,985.70	\$ -	\$ 637,215.21	\$ 637,215.21	51.72	\$ 594,770.49	48.28

VI.- ANTICIPO		FECHA DE ANTICIPO:		FECHA DE PAGO:	
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	FOR AMORTIZAR:	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VII.- DEDUCCIONES		CONTRATISTA	
DEDUCIDOS	\$0.00	 ING. ERIK ANTONIO GARCIA ADMINISTRADOR UNICO	
ESTA DEDUCCION	\$0.00		
ACUMULADO	\$0.00		

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA	RESIDENTE DE OBRA (Municipio)	DIRECTOR DE OBRAS PUEBLA
 ING. ERIK ANTONIO GARCIA	 ARQ. ALEJANDRO MEZA TOSCANO	 ARQ. ALEJANDRO MEZA TOSCANO



CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 R. F. C. 50150827M4
 CALLE 18 No. 2908 COL. FRACC. STA MARIA
 C.P. 73837 TEMUACAN, PUEBLA TEL. 238 10 7 1738
 Email: sylgsa_constructora@infinitummall.com

DIRECCIÓN DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN. PUE.
2024-2027