

000015

INGENIERIA Y



CONSTRUCCIONES CIVILES

TEC. TERESA LETICIA MACHORRO LUNA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA
2018-2021

AVANCE FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:	
OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES, QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUATEMPAN , EN EL ESTADO DE PUEBLA.		INICIO CONTRACTUAL 10-jun-19 TERMINO CONTRACTUAL 09-jul-19 DURACION PROGRAMA DE OBRA: EN DIAS NATURALES 60 INICIO REAL 10-jun-19 TERMINO REAL 17-ago-19	
No. Obra: 1821-1914 CONTRATO N°: COP-MSI/R-33/04-2019			
III.-AVANCE A LA FECHA:		IV.-AMPLIACION DE PLAZO	
FISICO PROGRAMADO	100.00 %		
FISICO REAL	0.00 %		
FINANCIERO PROGRAMADO	100.00 %		
FINANCIERO REAL	0.00% %		

V.- COSTO DE LA OBRA:							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 920,162.55						100.00
CONV. MODIFICATORIO	\$ 1,035,151.77	\$ 827,686.11	\$ 207,465.66	1,035,151.77	100.00	0.00	0.00
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,035,151.77	\$ 827,686.11	\$ 207,465.66	1,035,151.77	100.00	0.00	0.00

VI.-ANTICIPO		FECHA DE ANTICIPO:		FECHA DE PAGO:	
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

VII.- DEDUCCIONES		COMPRANISTA	
DEDUCIDOS	\$0.00	 TEC. TERESA LETICIA MACHORRO LUNA REPRESENTANTE LEGAL	
ESTA DEDUCCION	\$ -		
ACUMULADO	\$ -		

ICC
TERESA LETICIA MACHORRO LUNA
RFC: MALT740307GA9
AV. 7 NORTE NO. 101 SAN MATEO TLAXIPAN
TECAMACHALCO, PUEBLA CP 75490

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA ING. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO
--	---

