



"Continuidad es Progreso"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/05-2019
No. DE OBRA 1821-1916

En la localidad de SANTA INÉS AHUATEMPAN del Municipio de SANTA INÉS AHUATEMPAN, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 05 del mes de SEPTIEMBRE de 2019, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	
No. De obra: 1821-1916	Contrato No. COP-MSI/R-33/05-2019
Oficio de asignación: ASIG/R-33/2019-13	Contratista: GREGORIO LEÓN CARRERA
Monto asignado: \$ 524,725.87	Monto del Contrato: \$ 501,756.65 Monto del Contrato Modificado: \$ 404,117.84
FISM-DF 2019: \$ 404,117.84 FORTAMUN 2019: \$ 0.00	Fecha de inicio: 29 DE JULIO DE 2019
Ejercicio: 2019	Fecha de término: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:	Por el contratista



ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. GREGORIO LEÓN CARRERA
REPRESENTANTE TÉCNICO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES INTEGRALES

CALLE 13 ORIENTE
No. 17 C.P. 75660
XOCHITLAN
TODOS SANTOS, PUE.
Página 1 de 4



Honorable ayuntamiento
municipal de Santo Inés
AHUATEMPAN
2018-2021
Unión, Fraternidad y Lucha

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/05-2019

No. DE OBRA 1821-1916

"Continuidad es Progreso"

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN
I RED DE AGUA			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	539.20
1100 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	118.62
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	474.50
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	53.92
8005 02	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA. "TUJO HID. ANG RD/25 DE 2" DE DIAMETRO.	M	674.00
2040 01	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLÉ DE 50 MM. DE DIAMETRO	M.	674.00
2041 069	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	6.00
2041 098	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	1.00
2041 091	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO DE 45° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	14.00
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO DE 51 MM	PZA	7.00
2041 071	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 75 MM.	PZA	1.00
2041 107	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLÉ REPARACION P.V.C. HIDRAULICO C/C ANGER DE 75 MM.	PZA	2.00
2041 050	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 75 X 51 MM	PZA	1.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	537.87
RAST002	RASTRO Y CONFORMACION DEL TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	505.50
II TOMAS DOMICILIARIAS			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	149.45
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANIA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	53.80
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	35.87
3140 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA T.D. DE P.V.C. DE 2" X 1/2"	PZA	49.00
3140 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE INSERCIÓN EN BRONCE PARA T.D. DE 13 X 16 MM.	PZA	49.00
3140 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUPO PEAD INSERCIÓN TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. DE 6.10 DE LARGO	ML	298.90
SC-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUSANO GALVANIZADO PARA SOSTENER LLAVE DE NARIZ INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	48.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	89.52
III CAJAS Y VALVULAS			
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA 51 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA.	5.00
2041 042	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	5.00
2041 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. HIDRAULICA DE 51 MM	PZA	5.00
2130 007	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	10.00
2130 019	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	80.00
2240 001	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO I DE 0.70 X 0.70 M.	CAJA	5.00
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...SENCILLOS DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")	PZA	5.00
2244 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.	PZA	5.00
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3.	0.03
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG	2.20
TAPAGAU001	SUMINISTRO Y COL. DE TAPA DE POLIETILENO PARA CAJA DE VALVULA DE AGUA POTABLE DE 50 X 50 INCL MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	4.00
3009 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	0.13



INSTRUCCIONES
INTEGRALES
Gregorio León Cámara
ARQUITECTO
R.F.C. LECG000109AG
CALLE 13 ORIENTE
No. 117 C.P. 75660
XOCHITLAN
TODOS SANTOS, PUE.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/05-2019

No. DE OBRA 1821-1916

"Continuidad es Progreso"

Importe del Contrato: \$ 501,756.65

Importe del Contrato Modificado: \$ 404,117.84

Convenio Modificatorio al Contrato: No. COP-MSI/R-33/05-2019

Fecha real de inicio de la obra: 29 DE JULIO DE 2019

Fecha real de terminación de la obra: 05 DE SEPTIEMBRE DE 20189

Convenio Modificatorio por: NO APLICA.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ESTIMACION	IMPORTE	AMORTEZACION DEL ANTICIPO	SUB-TOTAL S	I.V.A. S	TOTAL FACTURADO S
ANTICIPO			\$ 129,764.66	\$ 20,762.34	\$ 150,527.00
ESTIMACION UNO	\$ 348,377.45	\$ 129,764.66	\$ 218,612.79	\$ 34,978.05	\$ 253,590.84
TOTAL	\$ 348,377.45	\$ 129,764.66	\$ 348,377.45	\$ 55,740.39	\$ 404,117.84
DIFERENCIAS	\$ 84,171.39	\$ -	\$ 84,171.39	\$ 13,467.42	\$ 97,638.81


Pendientes de autorización: NINGUNA

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: _____

Manuales de Operación: NO APLICA

Certificado de garantía de calidad: FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: _____





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/05-2019

No. DE OBRA 1821-1916

"Continuidad es Progreso"

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:50 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



Recibe:

Por el Municipio contratante



C. Prof. Gustavo Sánchez Vidal
Presidente Municipal Constitucional

C. Ing. Faustino Miguel González Navarro
Director de Obras



C. Lic. Guadalupe Álvarez Romero
Contralor Municipal

Por el contratista
Entrega:


ARQ. GREGORIO LEÓN CARRERA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES




CONSTRUCCIONES
INTEGRALES

Gregorio León Carrera
ARQUITECTO
R.F.C. LECG8001109A1

CALLE 13 ORIENTE
No. 117 C.P. 75660
XOCHITLAN
TODOS SANTOS, PUE.

Representantes del comité de beneficiarios de la obra


Presidente del Comité


Pedro Cosmelio Flores Jimenez


Secretario


Alfredo Flores Jimenez

Tesorero


Luis Fernando Mozo Gonzalez

Vocal de Control y Vigilancia


Esmeralda Isabel Martinez Rojas