



"Continuidad es Progreso"

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA
2018-2021**

AVANCE FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:		II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	INICIO CONTRACTUAL	29 DE JULIO DE 2019
Clave:	1821-1916	TERMINO CONTRACTUAL	11 DE OCTUBRE DE 2019
CONTRATO N°:	COP-MSI/R-33/05-2019	DURACION PROGRAMA DE OBRA:	
		EN DIAS NATURALES	
		INICIO REAL	29 DE JULIO DE 2019
		TERMINO REAL	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
III.- AVANCE A LA FECHA:		IV.- AMPLIACION DE PLAZO	
FISICO PROGRAMADO	64.89 %		
FISICO REAL	100.00 %		
FINANCIERO PROGRAMADO	280560.56 %		
FINANCIERO REAL	\$ 404,117.84 %		

V.- COSTO DE LA OBRA:

CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 301,756.65						
CONV. MODIFICATORIO	\$ 404,117.84		\$ 404,117.84	\$ 404,117.84	100.00%	\$ -	0.00%
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL			\$ 404,117.84	\$ 404,117.84	100.00%	\$ -	0.00%

VI.- ANTICIPO	FECHA DE ANTICIPO:	1 de agosto de 2019	FECHA DE PAGO:	12 de septiembre de 2019
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:
\$ 150,527.00	\$ 150,527.00	\$ 150,527.00	\$ 150,527.00	\$ -

DEDUCCIONES	CONTRATISTA
DEDUCIDOS	
ESTA DEDUCCION	
ACUMULADO	_____ REPRESENTANTE LEGAL

SUPERTINDENTENTE	SUPERVISOR DE OBRAS
CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQ. GREGORIO LEÓN CARRERA ARQUITECTO R.F.C. LECG8001109A6	 ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO

CALLE 13 ORIENTE
No. 117 C.P. 75660
XOCHITLAN
TODOS SANTOS, PUF