



En Santa Inés Ahuatempan, Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 12:40 horas del día 27 de Julio de 2020, la persona física contratada JOSÉ ZEFERINO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ con domicilio fiscal el ubicado en CALLE GALÁCTICA NÚMERO 23, COLONIA VILLA SATÉLITE, LA CALERA, C.P. 72520 DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., se reúnen las personas que más adelante se mencionan, para realizar la presente **ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**, amparados con el contrato No. COP-MSI/R-33/10-2020, cuyo rubro es: AL CONTRATO ES EL “**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPRO3670150 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA**”, con respecto a dar por extinguidos cualquier tipo de derechos y obligaciones de las partes de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

**I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.**

POR EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN el C. Prof. Gustavo Sánchez Vidal; presidente municipal constitucional, Ing. Faustino Miguel González Navarro; director de Obras Públicas, como RESIDENTE DE OBRA (Supervisor de los trabajos).

POR EL CONTRATISTA persona física JOSÉ ZEFERINO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ en su carácter de representante legal y SUPERINTENDENTE de SISTEMAS HIDRÁULICOS SAVE S.A. DE C.V.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONTRATADOS.**

Con fecha 11 de Mayo de 2020, el “Municipio de Santa Inés Ahuatempan” y el “contratista” celebraron contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, mediante el cual el “contratista” se obligó a realizar los trabajos consistentes en:

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	568.92
DEM029	DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO	M2	19.95
AZT012	ENLADRILLADO CON LADRILLO DE BARRO COMUN DE 1.5 X 24 X 24 CM ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M2	19.95
ACA014-1	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	0.49
ACA026	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 FT3 CADA 20.00 M. SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A 200 METROS	M3	11.85
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3, INCLUYE: DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSECUENTES	M3/EST	2.00



1821-2010-001



	<b>CIMENTACION</b>		
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	63.84
FIR005	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 6 CM DE ESPESOR	M2	41.90
	<b>ZAPATAS , DADO</b>		
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1,943.55
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG.	357.03
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	51.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	11.85
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CM CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	51.99
	<b>ESTRUCTURA EN EDIFICIO</b>		
	<b>COLUMNAS C1</b>		
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG.	1,361.04
	<b>ESTRIBOS</b>		
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG.	638.57
22003	CIMBRA CIRCULAR EN COLUMNAS A BASE DE SONOTUBO DE 45 CM. DE DIAMETRO, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO	ML.	66.72
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	11.21
	<b>TECHUMBRE</b>		
45112	SYC DE ANCLAS DE FO REDONDO DE 3/4 O 1 " Y FORMA DE "U" DE 70 O 80CM DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO.	PZAS.	48.00
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36.	KG	2,548.20
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	329.22
EST003	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PTR ASTM -A-36.	KG	2,142.72
EST007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO	KG	2,989.16
45096	COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES ESTRUCTURALES)	KG	8,009.30
45095	SUM. Y COL. DE TENSORES DE CABLE TIPO BOA DE " DE DIAM.,INCL. PERFORACION DE LA PLACA ELEVACION Y COLOCACION HASTA 10.00M DE ALTURA, CUATRO SUJETADORES TIPO "PERRO" DE C/U POR EJE	ML	114.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	58.94
23003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALV.Y PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS CAL. 26 INCL. CABALLETE, REMACHES Y GANCHOS P/FIJACION.	M2	663.93
PIÑT061	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE LAMINA EN TECHUMBRES, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE.	M2	359.07
6000 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA CON TUBO DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE : MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RANURAS Y RESANES EN MUROS.	ML	29.65
TUCE021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZAS.	3.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	548.70

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





**III. IMPORTE CONTRACTUAL**

El importe del contrato modificado No. COP-MSI/R-33/10-2020, cuyo rubro es **“CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR03670150 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA”** por un importe con IVA de \$1, 343,195.62 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.), de los cuales a la fecha de término de la obra se han ejecutado los trabajos.

**IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Ejecución de la obra objeto del contrato en un plazo de 91 DÍAS NATURALES al contrato COP-MSI/R-33/10-2020; con un periodo de trabajos real iniciando el 13 DE MAYO DE 2020 y terminados el 11 DE AGOSTO DE 2020.

**V. RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON**

Derivado de los compromisos definidos en la contratación, el **“Municipio de Santa Inés Ahuatempan Puebla”**, realizó los siguientes pagos mediante una estimación.

ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SUB-TOTAL \$	I. V. A. \$	TOTAL FACTURADO \$
ANTICIPO			\$ 347,378.18	\$ 55,580.51	\$ 402,958.69
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 882,671.05	\$ 264,801.32	\$ 617,869.73	\$ 98,859.16	\$ 716,728.89
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 275,256.21	\$ 82,576.86	\$ 192,679.35	\$ 30,828.69	\$ 223,508.04
TOTAL	\$ 1,157,927.26	\$ 347,378.18	\$ 1,157,927.26	\$ 185,268.36	\$ 1,343,195.62

**VI. DATOS ESTIMACION FINIQUITO**

ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO, periodo de estimación del 11 de Junio al 22 de Julio de 2020, conceptos cobrados aditivas y deductivas resultado de la diferencia en volúmenes obra ejecutados con respecto al catálogo contratado.

**VII. ENTREGA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

Fianza número 007111-00000, movimiento EMISIÓN, monto de la fianza \$ 134,319.56 a favor de la TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, expedida por TOKIO MARINE HCC en fecha 22 de Julio de 2020. Línea de validación 000007111000000001001156.



*[Handwritten signature and scribbles]*



**VIII. DECLARACION DEL CONTRATISTA**


El contratista declara "QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO".

**IX. CIERRE DE CONSTANCIA**

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente constancia, para los efectos legales que le son inherentes, siendo las 13:15 horas del día 27 de Julio de 2020, firmando los que en ella participan funcionarios del "Municipio de Santa Inés Ahuatempan Puebla" y representantes de la "Contratista".

POR EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE.



  
Prof. Gustavo Sánchez Vidal  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ing. Faustino Miguel González Navarro  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:



Ing. José Zeferino Sánchez Velázquez  
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE  
SISTEMAS HIDRAÚLICOS SAVE S.A. DE C.V.

"Continuidad es Progreso"

VISTO. - EL ESTADO QUE GUARDA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA IDENTIFICADA ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NO. 1821-2010 MISMO QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN ESTADO DE PUEBLA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020 SE DICTA LA SIGUIENTE-----

ACTA ADMINISTRATIVA. - QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA REPRESENTADA POR EL ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO COMO RESIDENTE DE OBRA, Y POR PARTE DE LA PERSONA MORAL CONTRATADA, SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V. EL ING. JOSE ZEFERINO SANCHEZ VELAZQUEZ CON CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, REUNIDOS A LAS DOCE HORAS EN LA PRESENTE FECHA EN QUE SE ACTÚA, EN LA OFICINA QUE SE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, CON DOMICILIO UBICADO EN EL CALLE PRINCIPAL S/N DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, PUE, UNA VEZ QUE SE TIENE A LA VISTA EL EXPEDIENTE DE OBRA RELATIVO AL CONTRATO CONSISTENTE EN "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR03670150 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA", CELEBRANDO CON LA PERSONA MORAL CONTRATADA DE NOMBRE SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V. CON FECHA 11 DE MAYO DE 2020 ASÍ MISMO SE DETERMINA TERMINAR ADMINISTRATIVAMENTE EL EXPEDIENTE DE OBRA EN QUE SE ACTÚA Y DEJAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA "LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA", TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y 130 DE SU REGLAMENTO, AL TENOR DE LOS PUNTOS DEL SIGUIENTE:-----

#### ACUERDO

PRIMERO.- LA PERSONA MORAL CONTRATADA SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V. HA DADO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE LAS QUE FORMARON PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR03670150 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA", PROCEDIENDO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO "ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO" DE MANERA FÍSICA MISMO QUE FUE REDACTADO Y FIRMADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, CON FECHA VEINTIDOS DE JULIO DE 2020.





# ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBRA No. 1821-2010

"Continuidad es Progreso"

SEGUNDO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS CONCEPTOS Y ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN EN LAS ESTIMACIONES DE 1 (UNO) Y 2 (DOS) FINIQUITO, SE SOPORTAN MEDIANTE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y NOTAS DE BITÁCORA.-----  
-----  
-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DE SU APERTURA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN.



POR LA CONTRATANTE

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA

SISTEMAS HIDRAULICOS

SAVE

R.F.C. SHS-060218-CQ3

ING. JOSE ZEFERINO SANCHEZ VELAZQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V.