

000028


SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA 2018-2021	
AVANCE FINANCIERO	
I.- DATOS DEL CONTRATO:	II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR03670150 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.	INICIO CONTRACTUAL: 13 DE MAYO DE 2020 TERMINO CONTRACTUAL: 11 DE AGOSTO DE 2020 DURACION PROGRAMA DE OBRA: EN DIAS NATURALES 90 INICIO REAL 13 DE MAYO DE 2020 TERMINO REAL 22 DE JULIO DE 2020
No. Obra: 1821-2010	
CONTRATO N°: COP-MSI/R-33/10-2020	
III.-AVANCE A LA FECHA:	IV.-AMPLIACION DE PLAZO
FISICO PROGRAMADO 100.00 % FISICO REAL 100.00 % FINANCIERO PROGRAMADO 100.00 % FINANCIERO REAL 100.00%	

V.- COSTO DE LA OBRA:							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,343,195.62	\$ 1,023,898.42	\$ 319,297.20	\$ 1,343,195.62	100.00	\$ -	-
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,343,195.62	\$ 1,023,898.42	\$ 319,297.20	1,343,195.62	100.00	0.00	0.00

VI.-ANTICIPO		FECHA DE ANTICIPO:	21-mar-19	FECHA DE PAGO:	21 de marzo de 2019
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:	ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:	
\$ 402,958.69	\$ 307,169.53	\$ 95,789.16	\$ 402,958.69	\$ -	

VII.-DEDUCCIONES	
DEDUCIDOS	\$ -
ESTA DEDUCCION	\$ -
ACUMULADO	\$ -


 CONTRATISTA
 SISTEMAS HIDRAULICOS
 SAVE S.A. DE C.V.
 ING. JOSÉ ZEFERINO SANCHEZ VELÁZQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C. SHS-060218-CQ3

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
	
ING. JOSÉ ZEFERINO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ	ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO

