

000001



ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

OBRA No. 1821-2016

En Santa Inés Ahuatempan, Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, siendo las 09:30 horas del día 11 de Febrero de 2021, la persona física contratada ESTEBAN ELÍAS COATL con domicilio fiscal el ubicado en CALLE CUAUHTEMOC SIN NÚMERO, BARRIO DE GALEOTITLA, LOCALIDAD TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE. C.P. 72810, se reúnen las personas que más adelante se mencionan, para realizar la presente **ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**, amparados con el contrato No. COP-MSI/R-33/16-2020, cuyo rubro es: AL CONTRATO ES EL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA", con respecto a dar por extinguidos cualquier tipo de derechos y obligaciones de las partes de acuerdo a lo señalado en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

I. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

POR EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN el C. Prof. Gustavo Sánchez Vidal; presidente municipal constitucional, Ing. Faustino Miguel González Navarro; director de Obras Públicas, como RESIDENTE DE OBRA (Supervisor de los trabajos).

POR EL CONTRATISTA persona física ESTEBAN ELÍAS COATL en su carácter de representante legal y el ING. MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ en su carácter de SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN de LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONTRATADOS.

Con fecha 29 de Septiembre de 2020, el "Municipio de Santa Inés Ahuatempan" y el "contratista" celebraron contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, mediante el cual el "contratista" se obligó a realizar los trabajos consistentes en:

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUBESTACION ELECTRICA		
S/C-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600; INCLUYE: TRASLADO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INCADO DE POSTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, COMPACTACIÓN DE CEPAS, PLOMEADO PARA SU NIVELACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO DE LAPEM.	PZA.	3.00
S/C-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 11-500; INCLUYE: TRASLADO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INCADO DE POSTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, COMPACTACIÓN DE CEPAS, PLOMEADO PARA SU NIVELACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO DE LAPEM.	PZA.	1.00
S/C-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-400; INCLUYE: TRASLADO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INCADO DE POSTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, COMPACTACIÓN DE CEPAS, PLOMEADO PARA SU NIVELACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO DE LAPEM.	PZA.	1.00
CRUCETAC4T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA C4T Y DOS ABRAZADERAS 2AG ROLDANAS DE PRESIÓN, DOS ARANDELAS, DADO 46 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO.	4.00





55132	SUM.Y COLOC.DE AISLADOR 6-S	PZA.	6.00
55135	SUM Y COL DE GRAPA RAL 8	PZA.	6.00
S/C-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUM. ACSR 3/0 AWG, MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	106.00
S/C -05	SUB-033 S. Y C. CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0	ML	6.00
55040	S. Y C. DE CONECTOR DE LINEA VIVA	PZA.	6.00
55057	SUB-012 SUB.112.55 KVA. S. Y C. DE ESTRIBO DE COMPRESION 266.8	PZA	6.00
CORTACIRCXS35	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 35 KV., INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION,PRUEBAS, HTA. Y M. DE O., P.U.O.T.	PZA	6.00
S/C-06	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200/440/220 VOLTS.	PZA.	1.00
S/C-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA PARA TRANSFORMADOR.	PZA.	1.00
55106	SUM.Y COLOC.DE APARTARRAYO CLASE INTERMEDIA 30 KV	PZA.	3.00
UNIFUSSMD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FUSIBLE SMU-20 4 AMP.	PZA	6.00
CABLEDESKG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL CALIBRE 14 AL 4/0 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG.	18.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA.	1.00
S/C-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1	PZA.	2.00
S/C-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR P1323 O 1C	PZA.	2.00
51674	S. Y C. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8	ML	48.00
51675	SUM Y COL DE HEBILLAS P/FLEJE DE 5/8	PZA.	4.00
CONCOMAC507	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO AC-507, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
S/C-010	PLANOS, Y TRAMITES A C.F.E.	PZA.	1.00
2	LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN		
CABLECUTHW4/0	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 4/0 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	108.00
CAXLP-URD1X3/0+1X3/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X3/0+1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	240.00
CABLEDESKG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL CALIBRE 14 AL 4/0 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG.	1.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA.	1.00
51441	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT. FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 51 MM DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	9.00
S/C-011	SUB-098 SUB. 75 KVA. S. Y C. DE CODO CONDUIT FO. GALV. PARED GRUESA DE 51MM. DE DIAMETRO	PZA.	4.00
55010	SUM. Y COLOC. DE MANGA TERMOCONTRACTIL DE 4" INCLSUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	1.00
BASEMED006	BASE DE MEDICION CUADRADA TRIFASICA 7X200A MOD. MS2007J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 7 MORDAZAS 200A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



51383	S Y C DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS 15 A 50 AMPS. A1L C/ZAPATAS INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA.	1.00
51470	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	40.00
51674	S. Y C. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8	ML	46.00
51675	SUM Y COL DE HEBILLAS P/FLEJE DE 5/8	PZA.	3.00
S/C-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON MIRILLA NORMAS C.F.E. 70 CMS. ALTO X 50 CMS. DE ANCHO	PZA.	1.00
55129	SUM.Y COLOC.DE NICHOPARA EQUIPO DE MEDICION B.T.	PZA.	1.00

III. IMPORTE CONTRACTUAL

El importe del contrato modificado No. COP-MSI/R-33/16-2020, cuyo rubro es **“AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA”** por un importe con IVA de \$506,075.80 (QUINIENTOS SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.), de los cuales a la fecha de término de la obra se han ejecutado los trabajos.

IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Ejecución de la obra objeto del contrato en un plazo de 60 DÍAS NATURALES al contrato COP-MSI/R-33/16-2020; con un periodo de trabajos real iniciando el 02 DE OCTUBRE DE 2020 y terminados el 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

V. RELACIÓN DE ESTIMACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON

Derivado de los compromisos definidos en la contratación, el **“Municipio de Santa Inés Ahuatempan Puebla”**, realizo los siguientes pagos mediante una estimación.

ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SUB-TOTAL \$	I. V. A. \$	TOTAL FACTURADO \$
ANTICIPO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 286,025.75	\$ -	\$ 286,025.75	\$ 45,764.12	\$ 331,789.87
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 150,246.49	\$ -	\$ 150,246.49	\$ 24,039.44	\$ 174,285.93
TOTAL	\$ 436,272.24	\$ -	\$ 436,272.24	\$ 69,803.56	\$ 506,075.80

VI. DATOS ESTIMACION FINIQUITO

ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO, periodo de estimación del 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2020, conceptos cobrados aditivas y deductivas resultado de la diferencia en volúmenes obra ejecutados con respecto al catálogo contratado.





VII. ENTREGA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

Fianza número 3481-35093-0, movimiento EMISIÓN, folio 2937386, monto de la fianza \$ 50,607.58 a favor de la TESORERÍA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, expedida por ASEGURADORA ASERTA en fecha 30 de Noviembre de 2020. Línea de validación A1DU YCQW 21.

VIII. DECLARACION DEL CONTRATISTA

El contratista declara "QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO".

IX. CIERRE DE CONSTANCIA

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente constancia, para los efectos legales que le son inherentes, siendo las 09:55 horas del día 11 de Febrero de 2020, firmando los que en ella participan funcionarios del "Municipio de Santa Inés Ahuatempan Puebla" y representantes de la "Contratista".

POR EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE.



Prof. Gustavo Sánchez Vidal
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ing. Faustino Miguel González Navarro
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y RESIDENTE DE OBRA



POR EL CONTRATISTA:


Ing. Esteban Elías Coatl
REPRESENTANTE LEGAL DE
LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS.


Ing. Manuel Hernández Sánchez
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN





ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBRA No. 1821-2016

"Continuidad es Progreso"

VISTO. - EL ESTADO QUE GUARDA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA IDENTIFICADA ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NO. 1821-2016 MISMO QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN ESTADO DE PUEBLA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 SE DICTA LA SIGUIENTE-----

ACTA ADMINISTRATIVA. - QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA REPRESENTADA POR EL ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO COMO RESIDENTE DE OBRA, Y POR PARTE DE LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA, ESTEBAN ELÍAS COATL, REUNIDOS A LAS NUEVE HORAS EN LA PRESENTE FECHA EN QUE SE ACTÚA, EN LA OFICINA QUE SE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, CON DOMICILIO UBICADO EN EL CALLE PRINCIPAL S/N DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, PUE, UNA VEZ QUE SE TIENE A LA VISTA EL EXPEDIENTE DE OBRA RELATIVO AL CONTRATO CONSISTENTE EN "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA", CELEBRANDO CON LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA DE NOMBRE ESTEBAN ELÍAS COATL, CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ASÍ MISMO SE DETERMINA TERMINAR ADMINISTRATIVAMENTE EL EXPEDIENTE DE OBRA EN QUE SE ACTÚA Y DEJAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA "LA CONTRATANTE" Y " EL CONTRATISTA", TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y 130 DE SU REGLAMENTO, AL TENOR DE LOS PUNTOS DEL SIGUIENTE:-----



ACUERDO

PRIMERO.- LA PERSONA FÍSICA CONTRATADA ESTEBAN ELÍAS COATL, HA DADO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE LAS QUE FORMARON PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA", PROCEDIENDO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO "ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO" DE MANERA FISICA, MISMO QUE FUE REDACTADO Y FIRMADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2020.

SEGUNDO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS CONCEPTOS Y ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN EN LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO, SE SOPORTAN MEDIANTE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y NOTAS DE BITÁCORA.-----



ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBRA No. 1821-2016

"Continuidad es Progreso"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA DE SU APERTURA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN.



POR LA CONTRATANTE

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA:

ING. ESTEBAN ELÍAS COATL
PERSONA FÍSICA Y REPRESENTANTE DE
LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METÁLICOS