



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/16-2020 No. DE OBRA 1821-2016

"Continuidad es Progreso"

En la localidad de SANTA INÉS AHUATEMPAN del Municipio de SANTA INÉS AHUATEMPAN, del Estado de Puebla, siendo las 16:00 horas del día 30 del mes de noviembre de 2020, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA"	
No. De obra: 1821-2016	Contrato No. COP-MSI/R-33/16-2020
Oficio de asignación: ASIG/R-33/2020-16	Contratista: ESTEBAN ELIAS COATL
Monto asignado: \$ 508,153.05	Monto del Contrato: \$ 506,075.80 Contrato Modificado: NO HUBO
Fondo: FISM-DF 2020	Fecha de inicio: 02 DE OCTUBRE DE 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Por el contratista  LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS ESTEBAN ELIAS COATL PERSONA FÍSICA Y REPRESENTANTE DE LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Continuidad es Progreso"

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUBESTACION ELECTRICA		
S/C-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600; INCLUYE: TRASLADO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INCADO DE POSTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, COMPACTACIÓN DE CEPAS, PLOMEADO PARA SU NIVELACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO DE LAPEM.	PZA.	3.00
S/C-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 11-500; INCLUYE: TRASLADO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INCADO DE POSTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, COMPACTACIÓN DE CEPAS, PLOMEADO PARA SU NIVELACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO DE LAPEM.	PZA.	1.00
S/C-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-400; INCLUYE: TRASLADO HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA PARA INCADO DE POSTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, COMPACTACIÓN DE CEPAS, PLOMEADO PARA SU NIVELACIÓN Y PRUEBA DE LABORATORIO DE LAPEM.	PZA.	1.00
CRUCETAC4T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA C4T Y DOS ABRAZADERAS 2AG ROLDANAS DE PRESIÓN, DOS ARANDELAS, DADO 46 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO.	4.00
55132	SUM.Y COLOC.DE AISLADOR 6-S	PZA.	6.00
55135	SUM Y COL DE GRAPA RAL 8	PZA.	6.00
S/C-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUM. ACSR 3/0 AWG, MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	106.00
S/C -05	SUB-033 S. Y C. CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0	ML	6.00
55040	S. Y C. DE CONECTOR DE LINEA VIVA	PZA.	6.00
55057	SUB-012 SUB.112.55 KVA. S. Y C. DE ESTRIBO DE COMPRESION 266.8	PZA	6.00
CORTACIRCXS3E	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 35 KV., INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION,PRUEBAS, HTA. Y M. DE O., P.U.O.T.	PZA	6.00
S/C-06	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA 13200/440/220 VOLTS.	PZA.	1.00
S/C-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLA PARA TRANSFORMADOR.	PZA.	1.00
55106	SUM.Y COLOC.DE APARTARRAYO CLASE INTERMEDIA 30 KV	PZA.	3.00
UNIFUSSMD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FUSIBLE SMU-20 4 AMP.	PZA	6.00
CABLEDESKG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL CALIBRE 14 AL 4/0 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG.	18.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA.	1.00
S/C-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1	PZA.	2.00
S/C-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR P1323 O 1C	PZA.	2.00
51674	S. Y C. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8	ML	48.00
51675	SUM Y COL DE HEBILLAS P/FLEJE DE 5/8	PZA.	4.00
CONCOMAC50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO AC-507, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
S/C-010	PLANOS, Y TRAMITES A C.F.E.	PZA.	1.00

SISTEMAS Y DISEÑOS METÁLICOS  
 CALLE GUAYTEMOC S/N  
 BARRIO CAJECHELA, TLAXCALANCIÑO  
 SAN CARLOS CHOLULA, PUE.  
 TEL: 01 771 740902312



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/16-2020  
No. DE OBRA 1821-2016

"Continuidad es Progreso"

2	LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION		
CABLECUTHW4/0	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 4/0 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	108.00
CAXLP-URD1X3/0+1X3/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X3/0+1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	240.00
CABLEDESKG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL CALIBRE 14 AL 4/0 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG.	1.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA.	1.00
51441	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT. FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 51 MM DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	9.00
S/C-011	SUB-098 SUB. 75 KVA. S. Y C. DE CODO CONDUIT FO. GALV. PARED GRUESA DE 51MM. DE DIAMETRO	PZA.	4.00
55010	SUM. Y COLOC. DE MANGA TERMOCONTRACTIL DE 4" INCLSUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	1.00
BASEMED006	BASE DE MEDICION CUADRADA TRIFASICA 7X200A MOD. MS2007J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 7 MORDAZAS 200A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00
51383	S Y C DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS 15 A 50 AMPS. A1L C/ZAPATAS INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA.	1.00
51470	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	40.00
51674	S. Y C. DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8	ML	46.00
51675	SUM Y COL DE HEBILLAS P/FLEJE DE 5/8	PZA.	3.00
S/C-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON MIRILLA NORMAS C.F.E. 70 CMS. ALTO X 50 CMS. DE ANCHO	PZA.	1.00
55129	SUM.Y COLOC.DE NICHOS PARA EQUIPO DE MEDICION B.T.	PZA.	1.00

Importe del Contrato: \$ 506,075.80

Importe del Contrato Modificado: NO HUBO

Convenio Modificatorio al Contrato: NO HUBO

Fecha real de inicio de la obra: 02 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha real de terminación de la obra: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Convenio Modificatorio por tiempo: NO HUBO

000009  
SISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS  
CALLE JUARTEPEC S/N  
SAN SEBASTIAN BUAS COATL  
TEL: 2740902812  
CALLE JUARTEPEC S/N  
SAN SEBASTIAN BUAS COATL  
TEL: 2740902812  
DARWIN ANDRÉS CHOLLA, P.V.  
TEL: 284-27 87



Three handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

"Continuidad es Progreso"

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SUB-TOTAL \$	I. V. A. \$	TOTAL FACTURADO \$
ANTICIPO	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 286,025.75	\$ -	\$ 286,025.75	\$ 45,764.12	\$ 331,789.87
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 150,246.49	\$ -	\$ 150,246.49	\$ 24,039.44	\$ 174,285.93
TOTAL	\$ 436,272.24	\$ -	\$ 436,272.24	\$ 69,803.56	\$ 506,075.80
DIFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Pendientes de autorización: NINGUNA

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:

Manuales de Operación: NO APLICA

Certificado de garantía de calidad: FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. Prof. Gustavo Sánchez Vidal  
 Presidente Municipal Constitucional

C. Ing. Faustino Miguel González Navarro  
 Director de Obras

SISTEMAS Y DISEÑOS METÁLICOS  
 ALVARO ESTEBAN ELIAS COATL  
 RFC: EEL374092012  
 CALLE CIUDADÉRMOC SAN  
 BARRIO GALEROTLA, TLAXIQUANINGO  
 SAN ANDRÉS CHOLUPA, PUE.  
 TEL. 284-27 87



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-MSI/R-33/16-2020 No. DE OBRA 1821-2016

"Continuidad es Progreso"

  
C. Lic. Guadalupe Álvarez Romero  
Contralor Municipal



Por el contratista

Entrega:

  
ING. ESTEBAN ELIAS COATL  
PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE DE  
LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS

  
ING. MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Representantes del comité de beneficiarios de la obra


  
EVELYN SELENE CARDENAS ESPINOSA  
Presidenta del Comité

  
ERICK ESPINOSA RODRIGUEZ  
Secretario

  
ALMA DELIA ESPINOZA ROSA  
Tesorera

  
GUADALUPE ALVAREZ ROMERO  
Vocal de control y vigilancia



  
LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METÁLICOS  
ESTEBAN ELIAS COATL  
CALLE QUARUPÉ 100  
C.P. 86274-00000  
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE  
TEL. 284271 87