

000383



H. AYUNTAMIENTO
AHUATEMPAN
2021-2024

CONTROL DE AVANCE

000384



FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FCO1903215N4

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	"AMPLIACIÓN ELÉCTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CAMINO A HUEJONAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO DE CONTRATO: 02 DE AGOSTO DE 2023			
UBICACIÓN:	CAMINO A HUEJONAPAN			TERMINACION DE CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DE 2023			
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUTEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 02 DE AGOSTO DE 2023			
Nº. DE OBRA:	23008			TERMINO REAL: NO APLICA			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2023			RETRASO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 90 DIAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA				IV.- PRORROGAS			
FISICO PROGRAMADO	30.00%						
FISICO REAL	0.00%						
FINANCIERO PROGRAMADO	30.00%						
FINANCIERO REAL	0.00%						
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,186,465.81	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,186,465.81	100.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,186,465.81	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,186,465.81	100.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 355,909.74	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 355,909.74		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION		ACUMULADO			
\$ -		\$ -		\$ -			
ELABORÓ: ING. JOSE MARCOS JIMENEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CAROLINA SORIANO LUIS DE LA CRUZ S.A. DE C.V. Toluca, México, C.P. 50130 TEL 01-330-73-60 DEL 01-701-04-35							
REVISÓ: ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS RESIDENTE DE OBRA							
AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PATHEC DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024							



FEJU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
FCO1903215N4

[illegible]

SUMAS:	\$	-	\$	\$	306,844.00	\$	49,095.14	\$	-	\$	355,939.74	
DIFERENCIAS	\$	1,022,815.35	\$	306,844.60	\$	715,970.75	\$	114,555.32	\$	-	\$	830,528.07

CONSTRUCTORA FEJÚ S.A. DE C.V.
CALLE SON JUANINES DE LA CRUZ - 3316
COL. PARRAL EL CULTURAL
TEHUACÁN, PUEBLA CP 75195
TEL. 237-131-01-35
CONTRATISTA

FEJÚ
CONSTRUTORA FEJÚ S.A. DE C.V.
CALLE SON JUAN DE LA CRUZ A 3315
COL. FRACC. EL CUMFURAL
ELABORO: TENDRAN PUEBLO 73735
TEL: 7373502212/7373504035

ING. FEDERICO ARIZMENDI MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE MARCOS JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINAS
RESIDNETE DE OBRA

ARQ. VÍCTOR MANUEL TENDRÓ PAOLLECO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000385