

000406



DIRECCION
DE LIBROS Y PUBLICACIONES
DE LA SECRETARIA DE CULTURA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
DE PUBLICACIONES
Ahuatempán
Puebla
2021-2024

REVISÓ

ING. MARCO ANTONIO PEREZ ROJAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MOISÉS ORLANDO VALERIO SALINAS
RESIDENTE DE OBRA

1 de 1

000407

CONSTRUCCIONES MADAXI S.A. DE C.V.

CMA140619MTA

AVANCE FISICO FINANCIERO

I.- DATOS DEL CONTRATO:				II.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION			
OBRA:	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TEJALPA, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE SAN RAMON, EN EL BARRIO DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.			INICIO DE CONTRATO: 02 DE OCTUBRE DE 2023			
UBICACIÓN:	BARRIO DE SANTIAGO			TERMINACION DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
MUNICIPIO:	SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA			INICIO REAL: 02 DE OCTUBRE DE 2023			
No. DE OBRA:	23016			TERMINO REAL: NO APLICA			
CONTRATO NO.	MSIA-DOP-R33-INV3-016/2023			RETRAGO A LA FECHA: NO APLICA			
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MADAXI S.A. DE C.V.			DURACION PROGRAMA DE OBRA: 90 DIAS NATURALES			
III.- AVANCE A LA FECHA							
FISICO PROGRAMADO				30.00%			
FISICO REAL				0.00%			
FINANCIERO PROGRAMADO				30.00%			
FINANCIERO REAL				0.00%			
IV.- PRORROGAS							
V.- COSTO DE LA OBRA							
CONCEPTO	IMPORTE INICIAL	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	%	SALDO POR EJECUTAR	%
CONTRATO ORIGINAL	\$ 1,077,459.30	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,077,459.30	100.00%
CONV. MODIFICATORIO							
CONVENIO ADICIONAL							
TOTAL	\$ 1,077,459.30	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 1,077,459.30	100.00%
VI.- ANTICIPO							
OTORGADO:	AMORTIZADO:	ESTA ESTIMACION:		ACUMULADO:	POR AMORTIZAR:		
\$ 323,237.79	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 323,237.79		
VII.- DEDUCCIONES							
DEDUCIDOS		ESTA DEDUCCION			ACUMULADO		
\$ -		\$ -			\$ -		
ELABORÓ: ING. MARCO ANTONIO PEREZ ROJAS <i>[Firma]</i> SUPERINTENDENTE DE OBRA REVISÓ: ING. MOISES ORLANDO VALERIO SALINA: <i>[Firma]</i> RESIDENTE DE OBRA AUTORIZÓ: ARQ. VICTOR MANUEL TELICORIO PACHECO <i>[Firma]</i> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024							