



*Luchando juntos. progresamos todos!*

15 de octubre de 2025.


OFICIO No. MSIA-DOP-151/2025

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
  
C. ING. EDITH VILLA TRUJILLO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
DE SANTA INÉS  
AHUATEMPAN, PUE  
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

Calle Principal S/N., Colonia Centro  
Santa Inés Ahuatempan, Pue.  
Correo: [santainesahuatempan.2024@gmail.com](mailto:santainesahuatempan.2024@gmail.com)  
2241032089

**MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**TERCER TRIMESTRE INDICADORES 2025**

<b>FAISMUN</b>											
<b>Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	PROBLEMA SISTEMA SIFAIS
	2do. Trimestre	14.29	1	7	0.00	0	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE EJERCIERON PROYECTOS EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	12.50	1	8	7.69	1	13	7.69	1	13	AL TRIMESTRE SE REALIZO UN PROYECTO CON CONVENIO PRODIM
	4to. Trimestre	8.33	1	12							
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	PROBLEMA SISTEMA SIFAIS
	2do. Trimestre	42.86	3	7	57.14	4	7	57.14	4	7	AL TRIMESTRE SE EJERCIERON 4 PROYECTOS EN EL INDICADOR Y NO MIGRARON A SRFT POR PROBLEMAS EN EL SIFAIS
	3er. Trimestre	62.50	5	8	38.46	5	13	38.46	5	13	AL TRIMESTRE SE REPORTARON PROYECTOS EN EL SIFAIS CONFORME EL INDICADOR
	4to. Trimestre	50.00	6	12							
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	PROBLEMA SISTEMA SIFAIS
	2do. Trimestre	42.86	3	7	42.86	3	7	42.86	3	7	AL TRIMESTRE SE EJERCIERON 3 PROYECTOS EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	25.00	2	8	53.85	7	13	53.85	7	13	AL TRIMESTRE SE REPORTARON PROYECTOS EN EL SIFAIS CONFORME EL INDICADOR
	4to. Trimestre	41.67	5	12							





MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 TERCER TRIMESTRE INDICADORES 2025

FORTAMUN										
territorial al periodo que se reporta)*100		4to. Trimestre	57.89	3,500,000.00	6,046,145.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANZADA Numerador	ALCANZADA Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.32	40,000.00	3,023,072.52	0.66	19,886.00	3,023,072.52			AL TRIMESTRE SOLO SE REALIZO EL 30% DEL PAGO A CNA
	4to. Trimestre	1.32	80,000.00	6,046,145.00						
	<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales</b>									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANZADA Numerador	ALCANZADA Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	3,023,072.52	0.00	0.00	3,023,072.52			AL TRIMESTRE NO SE REALIZO EL PAGO EN EL INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0.00	6,046,145.00						
	<b>Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local</b>									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANZADA Numerador	ALCANZADA Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	3,023,072.52	0.00	0.00	3,023,072.52			AL TRIMESTRE NO SE DESTINARON RECURSOS EN EL INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0.00	6,046,145.00						
	<b>Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura</b>									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANZADA Numerador	ALCANZADA Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.15	95,290.49	3,023,072.52	8.00	241,746.80	3,023,072.52			AL TRIMESTRE SE DESTINARON RECURSOS EN EL INDICADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
	4to. Trimestre	3.15	190,580.98	6,046,145.00						
	<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública</b>									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANZADA Numerador	ALCANZADA Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la	2do. Trimestre	37.64	1,137,782.01	3,023,072.52	26.02	786,466.01	3,023,072.52			AL TRIMESTRE SE DESTINARON RECURSOS EN LA COMPRA DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA



MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 TERCER TRIMESTRE 2025



DESTINO DE GASTO  
 FAISMULIN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UTILIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ50202540970	23531	MSIA-2025-12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE ISMAEL ZARAGOZA ENTRE CALLE EJERCITOS DE ORIENTE Y FIN DE URBANIZACIÓN EN EL BARRIO DE SANTA INES, DEL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	BARRIO SANTA INES	\$ 1,254,327.71	\$ 1,254,327.71	\$ 1,254,327.71	\$ 1,254,327.71	\$ 1,254,327.71	\$ 1,254,327.71	\$ 1,254,327.71	100.00%	100.00%	703.89	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ50202532504	42390	MSIA-2025-09	LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PLAM DE APALYA Y CALLE LAS PALMAS EN EL BARRIO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	BARRIO LOS REYES	\$ 2,302,360.20	\$ 2,302,360.20	\$ 2,302,360.20	\$ 2,302,360.20	\$ 2,302,360.20	\$ 2,302,360.20	\$ 2,302,360.20	100.00%	100.00%	1490.5	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ50202540069	45447	MSIA-2025-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SAN JUAN NEPOMUCENO	\$ 2,768,289.99	\$ 2,768,289.99	\$ 2,768,289.99	\$ 2,768,289.99	\$ 2,768,289.99	\$ 2,768,289.99	\$ 2,768,289.99	100.00%	100.00%	1417	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481860	52002	MSIA-2025-05	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DEL POZO NORIA DE CHICALCOATL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 1,824,974.19	\$ 1,824,974.19	\$ 1,824,974.19	\$ 1,824,974.19	\$ 1,824,974.19	\$ 547,492.26	\$ 547,492.26	30.00%	90.00%	1	REHABILITACION	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481854	52784	MSIA-2025-06	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DEL POZO NORIA DE EL PARBITO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 499,209.39	N/A	\$ 499,209.39	\$ 499,209.39	\$ 499,209.39	\$ 499,209.39	\$ 499,209.39	100.00%	100.00%	1	REHABILITACION	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481862	53129	MSIA-2025-07	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECCIÓN) ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MANUEL ACUÑA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 1,532,106.12	\$ 1,532,106.12	\$ 1,532,106.12	\$ 1,532,106.12	\$ 1,532,106.12	\$ 942,396.28	\$ 942,396.28	60%	61.50	743.34 520.34	METROS LINEALES	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481859	53747	MSIA-2025-04	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CAUCEIRA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 551,994.21	\$ 551,994.21	\$ 551,994.21	\$ 551,994.21	\$ 551,994.21	\$ 551,994.21	\$ 551,994.21	100.00%	100.00%	570	METROS LINEALES	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481866	57319	MSIA-2025-13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DEL CALLEJON MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE ISMAEL ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL NEGRETTE EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 590,894.51	\$ 590,894.51	\$ 590,894.51	\$ 590,894.51	\$ 590,894.51	\$ 177,268.35	\$ 177,268.35	30.00%	30.00%	348.26 104.48	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481853	PRODIM	MSIA-2025-14	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 199,271.20	\$ 199,271.20	\$ 199,271.20	\$ 199,271.20	\$ 199,271.20	\$ 199,271.20	\$ 199,271.20	100.00%	100.00%		PIEZAS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481853	45214	MSIA-2025-16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN EL BARRIO SANTIAGO, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 1,231,985.70	\$ 1,231,985.70	\$ 1,231,985.70	\$ 1,231,985.70	\$ 1,231,985.70	\$ 1,231,985.70	\$ 1,231,985.70	0.00%	30.00%	813.12 243.94	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481852	99419	MSIA-2025-17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FIN DE PRIVADA, PRIVADA HOGAR Y PATRIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE LA PRIVADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PRIVADA HOGAR Y PATRIA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	LA CONCEPCIÓN	\$ 2,157,421.41	\$ 2,157,421.41	\$ 2,157,421.41	\$ 2,157,421.41	\$ 2,157,421.41	\$ 647,226.42	\$ 647,226.42	30.00%	40.00%	1393.2	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481864	99647	MSIA-2025-19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE EL CAMPESINO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTENARIO EN EL BARRIO DE SANTA INES, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 492,985.86	\$ 492,985.86	\$ 492,985.86	\$ 492,985.86	\$ 492,985.86	\$ 147,895.76	\$ 147,895.76	30.00%	30.00%	316.24 94.87	METROS CUADRADOS	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481858	109149	MSIA-2025-20	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 722,049.08	\$ 722,049.08	\$ 722,049.08	\$ 722,049.08	\$ 722,049.08	\$ 216,614.72	\$ 216,614.72	30.00%	30.00%	313.06	METROS LINEALES	SIN OBSERVACIONES
PUEZ502025481855	112528	MSIA-2025-10	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, (2025)	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 402,890.24	\$ 402,890.24	\$ 402,890.24	\$ 402,890.24	\$ 402,890.24	\$ 402,890.24	\$ 402,890.24	0.00%	0.00%	2.54	PIEZAS	obra en proceso de gestión para su validación técnica

MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

TERCER TRIMESTRE 2025

DESTINO DE GASTO

FAISAMUN



FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFALS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302581855	109719	MSIA-2025-21	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y PRIVADA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 350,557.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	567	ML	obra en proceso de gestión para su validación técnica
PUE250302581856	113592	MSIA-2025-22	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 613,319.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	735	ML	obra en proceso de gestión para su validación técnica
PUE250302581857	114283	MSIA-2025-18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y TERRENOS, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 372,152.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	258.6	MZ	obra en proceso de gestión para su validación técnica
PUE25030258186	114125	MSIA-2025-23	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 410,717.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	441.03	ML	obra en proceso de gestión para su validación técnica
PUE250302581853	108516	MSIA-2025-24	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LAS PALMAS Y EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA. - 108516	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 745,490.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	50	PIEZAS	obra en proceso de gestión para su validación técnica
<b>FORTAMLIN</b>																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE25030260171	MSIA-2025-03	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE DOS PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.	SANTA INES AHUATEMPAN	\$ 1,573,064.02	\$ 1,573,064.02	\$ 1,573,054.02	\$ 1,573,064.02	\$ 1,573,064.02	\$ 1,573,064.02	\$ 1,573,064.02	100.00%	100.00%	2.00	VEHICULO TIPO PATRULLA	SIN OBSERVACIONES	



Ciclo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Función	Subfunción	Indicador	Indicador del Índice de	Indicador de	Tipo	Sentido	Modificación	Detalle	Flujo
2025	3	Puebla	33 - Aportación 411 - Unidad c 1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo	6 - Vivienda y 7 - Desarrollo	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:{ciclo:21 54,991,154	Otras causas AL TRIMESTRE	73.32	Validado	
2025	3	Puebla	33 - Aportación 411 - Unidad c 1004	FAIS Municipales	2 - Desarrollo	5 - Vivienda y 7 - Desarrollo	Gestión	Eficacia	Descendente	41.66667	53.84615	Otras causas AL TRIMESTRE	77.98	Validado	
2025	3	Puebla	33 - Aportación 411 - Unidad c 1004	FAIS Municipales	2 - Desarrollo	5 - Vivienda y 7 - Desarrollo	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	38.46154	Otras causas AL TRIMESTRE	76.92	Validado	
2025	3	Puebla	33 - Aportación 411 - Unidad c 1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo	6 - Vivienda y 7 - Desarrollo	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:{ciclo:21 75	Otras causas AL TRIMESTRE	100	Validado	
2025	3	Puebla	33 - Aportación 411 - Unidad c 1004	FAIS Municipales	2 - Desarrollo	5 - Vivienda y 7 - Desarrollo	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333	7.69231	Otras causas AL TRIMESTRE	108.33	Validado	



DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	PROYE_AVANCE	RECAUDADO	COMPROMISE	FIN_AVANCE	FIN_AVANCE	EFERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_REVISION
geo1: {cve_municipio: 18-09-2025	03-11-2025	31-12-2025	402890.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 18-09-2025	18-09-2025	18-11-2025	590894.51	590894.51	590894.51	590894.51	177268.35	177268.35	177268.35	177268.35	177268.35	177268.35	177268.35	177268.35	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 17-09-2025	17-09-2025	01-12-2025	1231985.7	1231985.7	1231985.7	1231985.7	647226.42	647226.42	647226.42	647226.42	647226.42	647226.42	647226.42	647226.42	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 01-10-2025	01-10-2025	30-10-2025	359557.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 06-10-2025	06-10-2025	29-11-2025	613319.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 23-09-2025	23-09-2025	07-11-2025	722049.08	722049.08	722049.08	722049.08	216614.72	216614.72	216614.72	216614.72	216614.72	216614.72	216614.72	216614.72	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 16-06-2025	16-06-2025	05-12-2025	1824974.19	1824974.19	1824974.19	1824974.19	547492.26	547492.26	547492.26	547492.26	547492.26	547492.26	547492.26	547492.26	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 18-06-2025	18-06-2025	18-09-2025	1532106.12	1532106.12	1532106.12	1532106.12	942396.28	942396.28	942396.28	942396.28	942396.28	942396.28	942396.28	942396.28	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 20-10-2025	20-10-2025	20-12-2025	745490.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 22-09-2025	22-09-2025	21-11-2025	492985.86	492985.86	492985.86	492985.86	147895.76	147895.76	147895.76	147895.76	147895.76	147895.76	147895.76	147895.76	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 13-06-2025	13-06-2025	13-09-2025	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	1254327.71	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 16-06-2025	16-06-2025	16-08-2025	2768285.99	2768285.99	2768285.99	2768285.99	2768290	2768290	2768290	2768290	2768290	2768290	2768290	2768290	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 23-06-2025	23-06-2025	23-08-2025	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	2302360.2	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 15-05-2025	15-05-2025	04-06-2025	1573064.02	1573064.02	1573064.02	1573064.02	1573064	1573064	1573064	1573064	1573064	1573064	1573064	1573064	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 11-08-2025	11-08-2025	25-08-2025	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	128864.4	Sin observaciones	Sin observaciones
geo1: {cve_municipio: 29-08-2025	29-08-2025	29-09-2025	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	199271.2	Sin observaciones	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Programa	Partida	Proyecto	Observaciones (Captura)
Puebla	Santa Inés Ah	Programa pre. 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	Sin Especificar Sin Especificar	17152319.77
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	85080.2
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	0
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	0
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	7297368.43
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	2757706.86
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	Sin Especificar Sin Especificar	6046145
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	Sin Especificar Sin Especificar	907522.5
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	128864.4
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	1573064.02
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	80000
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	1577834.99
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	70000
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	1401218.03
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	32575
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	275066.06

Entidad	Municipio	Programa	Partida	Proyecto	Observaciones (Captura)
Puebla	Santa Inés Ah	Programa pre. 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	Sin Especificar Sin Especificar	17152319.77
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	85080.2
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	0
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	0
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	7297368.43
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FAIS Municipa 004	FAISMUN	2757706.86
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	Sin Especificar Sin Especificar	6046145
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	Sin Especificar Sin Especificar	907522.5
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	128864.4
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	1573064.02
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	80000
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	1577834.99
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	70000
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	1401218.03
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	32575
Puebla	Santa Inés Ah	Partida genéri 2025 FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 005	FORTAMUN	275066.06

Observaciones (Captura):

17152319.77: ("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Santa Inés Ahuatempan"; Observación: "LOS BENDIMIENTOS CENTRIFICADOS SE ENTREGARON EN EL PRIMER TRIMESTRE")

85080.2: Programa de mejoramiento de caminos y rehabilitación de pavimentos

0: Elaboración de proyectos

0: Pago de proyectos para caminos

7297368.43: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUIN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES (Asfaltamientos)

2757706.86: REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DEL PISO NOHIA, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (señal, drenaje, electrificación)

0: Pago para alumbrado público

0: Pago a elementos de seguridad pública

3324868.03: MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN

0: Pago de dos Unidades tipo patrulla equipada para Seguridad Pública Municipal

39672: Pago a COMAGUA

241746.3: Pago para proyectos de infraestructura básica

0: Adquisición de prendas para seguridad pública

1226426: Pago de Energía Eléctrica

32575: Pago para elaboración de examen de control y vigilancia para elementos de seguridad pública

82519.81: Pago de estudios de proyectos (Impacto ambiental para obra pública)